

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,155,321.00	\$0.04		\$1,155,321.04	\$1,155,321.04	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN Y LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LOMA LA PALMA Y CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMA LA PALMA Y CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,026,219.00	\$0.00		\$1,026,219.00	\$1,026,219.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: ACUTLAPILCO PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN.	ACUTLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUTLAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,040,960.00	\$0.05		\$1,040,960.05	\$1,040,960.05	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS.: ARTESANOS Y HERREROS.	ARTESANOS Y HERREROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ARTESANOS Y HERREROS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,201,907.85		-\$0.15	\$1,201,907.85	\$1,201,907.85	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y XOCHIACA P. A.	DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y XOCHIACA P. A.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y XOCHIACA P. A.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,161,292.00	\$0.03		\$1,161,292.03	\$1,161,292.03	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: ACUTLAPILCO PRIMERA SECCIÓN Y CIUDAD ALEGRE.	ACUTLAPILCO PRIMERA SECCIÓN Y CIUDAD ALEGRE.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUTLAPILCO PRIMERA SECCIÓN Y CIUDAD ALEGRE.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,132,105.00			\$1,132,105.00	\$1,132,105.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS.: FUNDIDORES Y CARPINTEROS.	FUNDIDORES Y CARPINTEROS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FUNDIDORES Y CARPINTEROS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,100,405.00			\$1,100,405.00	\$1,100,405.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: TEPALCATE Y LUIS CORDOVA REYES.	TEPALCATE Y LUIS CORDOVA REYES.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TEPALCATE Y LUIS CORDOVA REYES.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,171,413.00			\$1,171,413.00	\$1,171,413.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. PESCADORES.	PESCADORES.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE PESCADORES.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,032,120.00	\$0.10		\$1,032,120.10	\$1,032,120.10	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LUIS DONALDO COLOSIO.	LUIS DONALDO COLOSIO.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LUIS DONALDO COLOSIO.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,118,521.00		-\$0.13	\$1,118,520.87	\$1,118,520.87	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN Y BO. SAN PABLO.	VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN Y BO. SAN PABLO.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN Y BO.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,079,335.00	\$0.05		\$1,079,335.05	\$1,079,335.05	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALABARTEROS.	TALABARTEROS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALABARTEROS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,199,764.00	\$0.15		\$1,199,764.15	\$1,199,764.15	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS Y COL. SAN JUAN ZAPOTLA.	SAN JUAN ZAPOTLA.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,215,765.00	\$0.15		\$1,215,765.15	\$1,215,765.15	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN LORENZO P. A. Y COL. FILIBERTO GÓMEZ.	SAN LORENZO P. A. Y COL. FILIBERTO GÓMEZ.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO P. A. Y COL. FILIBERTO GÓMEZ.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,058,676.00			\$1,058,676.00	\$1,058,676.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. CURTIDORES.	CURTIDORES.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CURTIDORES.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,145,467.00		-\$0.11	\$1,145,466.89	\$1,145,466.89	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. CANTEROS.	CANTEROS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CANTEROS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,004,540.00	\$0.13		\$1,004,540.13	\$1,004,540.13	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TRANSPORTISTAS Y COL. NIÑOS HÉROES.	NIÑOS HÉROES.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE NIÑOS HÉROES.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,077,542.00	\$0.05		\$1,077,542.05	\$1,077,542.05	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. FUNDIDORES.	FUNDIDORES.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FUNDIDORES.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,078,647.00			\$1,078,647.00	\$1,078,647.00	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: CUATRO DE FEBRERO Y ARBOLEDAS.	CUATRO DE FEBRERO Y ARBOLEDAS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CUATRO DE FEBRERO Y ARBOLEDAS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$115,370.82			\$115,370.82	\$115,370.82	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DEL MERCADO ARTESANOS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. ARTESANOS, EN LA AV. CEHUÁN S/N.	ARTESANOS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ARTESANOS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,626,180.50		-\$497,900.84	\$1,128,279.66	\$1,128,279.66	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL EN LA C. A. DAMA S/N.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$520,255.55			\$520,255.55	\$520,255.55	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: CUATRO DE FEBRERO Y ARBOLEDAS, EN LA AV. ARCA DE NOÉ, TRAMO: DE AV. ALTOS HORNOS A C. JAZMÍN.	CUATRO DE FEBRERO Y ARBOLEDAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CUATRO DE FEBRERO Y ARBOLEDAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$685,560.00			\$685,560.00	\$685,560.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: CUATRO DE FEBRERO Y ARBOLEDAS, EN LA AV. ARCA DE NOÉ, TRAMO: DE C. JAZMÍN A AV. ARENAL.	CUATRO DE FEBRERO Y ARBOLEDAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CUATRO DE FEBRERO Y ARBOLEDAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$685,560.00			\$685,560.00	\$685,560.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: ACUITLAPILCO PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN, EN LA AV. ARCA DE NOÉ, TRAMO: DE AV. ARENAL A C. LEYES DE REFORMA.	ACUITLAPILCO PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUITLAPILCO PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$685,560.00			\$685,560.00	\$685,560.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN Y CIUDAD ALEGRE, EN LA AV. ARCA DE NOÉ, TRAMO: DE C. OCTAVIO PAZ A C. VIEJO VERGEL.	ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN Y CIUDAD ALEGRE	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN Y CIUDAD ALEGRE	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$685,560.00			\$685,560.00	\$685,560.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CIUDAD ALEGRE, EN LA AV. ARCA DE NOÉ, TRAMO: DE C. VIEJO VERGEL A C. AZTECA.	CIUDAD ALEGRE	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CIUDAD ALEGRE	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$262,798.00			\$262,798.00	\$262,798.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. REAL ACUITLAPILCO Y COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO, EN LA AV. ARCA DE NOÉ, TRAMO: DE C. AZTECA A C. LAUREL.	FRACC. REAL ACUITLAPILCO Y COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACC. REAL ACUITLAPILCO Y COL. JARDINES DE	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$262,798.00			\$262,798.00	\$262,798.00	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO, EN LA AV. ARCA DE NOÉ, TRAMO: DE C. LAUREL A AV. VENUSTIANO CARRANZA.	JARDINES DE ACUITLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE JARDINES DE ACUITLAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$262,798.00			\$262,798.00	\$262,798.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL, EN LA AV. NEZAHUALCÓYOTL, TRAMO: DE AV. IGNACIO ZARAGOZA A C. DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$639,856.00			\$639,856.00	\$639,856.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA AV. NEZAHUALCÓYOTL, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A C. ZACAHUITLA.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$182,816.00			\$182,816.00	\$182,816.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA AV. NEZAHUALCÓYOTL, TRAMO: DE C. ZACAHUITLA A AV. FERROCARRIL.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$639,856.00			\$639,856.00	\$639,856.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. RANCHO LAS NIEVES, EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: DE AV. CINCO DE MAYO A C. JOSÉ MARÍA VILASECA.	FRACCIONAMIE NTO RANCHO LAS NIEVES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIE NTO RANCHO LAS NIEVES	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$159,964.00			\$159,964.00	\$159,964.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO, EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: DE C. JOSÉ MARÍA VILASECA A C. CAPULÍN.	LOMAS DE TOTOLCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE TOTOLCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$159,964.00			\$159,964.00	\$159,964.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. MINAS, TRAMO: DE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TEXCOCO A C. LAS FLORES	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$708,412.00			\$708,412.00	\$708,412.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. MINAS, TRAMO: DE C. FLOR DE DURAZNO A C. IGNACIO ALLENDE.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$708,412.00			\$708,412.00	\$708,412.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. MINAS, TRAMO: DE C. LAS FLORES A C. FLOR DE DURAZNO.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$708,412.00			\$708,412.00	\$708,412.00	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LA JOYA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. LA JOYA, TRAMO: DE C. IGNACIO ALLENDE A C. ROSAS DE MAYO.	CORTE LA JOYA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA JOYA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$731,264.00			\$731,264.00	\$731,264.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TLATELCO, EN LA AV. BORDO DE XOCHIACA, TRAMO: DE AV. DE LAS TORRES A AV. DEL PEÑÓN.	TLATELCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLATELCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$342,780.00			\$342,780.00	\$342,780.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. LIRIO, TRAMO: DE AV. PIRULES A CDA. ALCATRAZ.	CORTE LA PALMA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$342,780.00			\$342,780.00	\$342,780.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. PIRULES, TRAMO: DE AV. CONSTITUCIÓN A AV. EMILIANO ZAPATA.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$342,780.00			\$342,780.00	\$342,780.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. SAN ISIDRO, TRAMO: DE AV. PIRULES A AV. COHETEROS.	CORTE LA PALMA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$345,030.00		-\$0.11	\$345,029.89	\$345,029.89	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: DE C. IGNACIO ALLENDE A C. CINCO DE MAYO.	SANTA MARÍA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$457,040.00			\$457,040.00	\$457,040.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS.: TEJEDORES, ALFAREROS Y VILLA XOCHITENCO SEGUNDA SECCIÓN, EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE C. COZAMALOC A CDA. UNO.	TEJEDORES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TEJEDORES	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$160,889.05		-\$0.56	\$160,888.49	\$160,888.49	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALABARTEROS Y VILLA XOCHITENCO TERCERA SECCIÓN, EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE C. EMARCADERO A C. ASTURIAS.	TALABARTEROS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALABARTEROS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$80,443.61		-\$0.41	\$80,443.20	\$80,443.20	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. CANTEROS Y VILLA XOCHITENCO TERCERA SECCIÓN, EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE C. ASTURIAS A AV. AGUSTÍN MELGAR.	CANTEROS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CANTEROS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$241,330.83	\$0.81		\$241,331.64	\$241,331.64	\$0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
CHIMALHUACÁN

Cuenta Pública 2021

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
		(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO, EN LA AV. MORELOS, TRAMO: DE C. LAS CRUCES A C. VICENTE GUERRERO.	SAN PEDRO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$106,046.45		-\$0.09	\$106,046.36	\$106,046.36	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. DE LA UNIÓN (CAMINO VIEJO A HUATONGO), TRAMO: DE C. VEINTISIETE DE MAYO A C. PIRULES.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	CONTRATO	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$13,789,316.75		-\$4,316.75	\$13,785,000.00	\$13,785,000.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. HUIZACHE, TRAMO: DE C. JORNALEROS A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$321,387.73	\$62,342.24		\$383,729.97	\$383,729.97	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. SAN AGUSTÍN ZONA PONIENTE EN LA CALLE MIRADOR, TRAMO: DE C. NEVADA A C. CUMBRES.	AMPLIACIÓN SAN AGUSTIN "PARTE ALTA"	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE AMPLIACIÓN SAN AGUSTIN PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$244,428.90		-\$9,227.38	\$235,201.52	\$235,201.52	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUILAPILCO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A AV. ACUILAPILCO.	SAN MIGUEL ACUILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUILAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$4,550,107.41	\$76,543.19		\$4,626,650.60	\$4,626,650.60	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. MARTÍNEZ, TRAMO: DE C. CAMINO VIEJO A LA MINA A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$210,448.70			\$210,448.70	\$210,448.70	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO EN PROL. DOCE DE OCTUBRE, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A AV. LA PAZ.	LOMAS DE TOTOLCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE TOTOLCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$573,226.30			\$573,226.30	\$573,226.30	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO "PRIMERA SECCIÓN EN LA SÉPTIMA CDA. PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO.	VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$352,680.37		-\$1,181.89	\$351,498.48	\$351,498.48	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA PRIV. PALOMAS, TRAMO: DE CDA. XOMÁINTLA A CADENAMIENTO.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$388,018.63			\$388,018.63	\$388,018.63	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS EN LA CALLE OLIVO, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A CADENAMIENTO.	ARBOLEDAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ARBOLEDAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,463,164.41	\$21,153.83		\$1,484,318.24	\$1,484,318.24	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA PRIV. MARTINICA, TRAMO: DE CDA. XOMALINTLA A CADENAMIENTO.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$793,072.63			\$793,072.63	\$793,072.63	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CDA. BALBUENA, TRAMO: DE C. BORDO DE CONTENCIÓN A CADENAMIENTO.	VILLA, XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$142,642.17	\$65.89		\$142,708.06	\$142,708.06	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. FLOR DE LIZ, TRAMO: DE C. FLOR DE CANELA A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$94,336.40			\$94,336.40	\$94,336.40	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO EN LA CDA. RUBÉN DARÍO, TRAMO: DE C. RUBÉN DARÍO A CADENAMIENTO.	SAN JUAN XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$85,185.12	\$2,131.91		\$87,317.03	\$87,317.03	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS EN LA CDA. HENEQUÉN, TRAMO: DE C. INDEPENDENCIA A CADENAMIENTO.	SAN ANDRES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$509,720.70			\$509,720.70	\$509,720.70	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS EN LA CDA. MAGUEY, TRAMO: DE C. INDEPENDENCIA A CADENAMIENTO.	SAN ANDRES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$719,241.99			\$719,241.99	\$719,241.99	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P. B. EN LA CALLE DURAZNO, TRAMO: DE C. DALIA A C. BORDO DE CONTENCIÓN.	SAN PABLO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$235,801.92		-\$5,468.87	\$230,333.05	\$230,333.05	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P. B. EN LA CDA. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: DE C. IGNACIO ALLENDE A CADENAMIENTO.	SAN PABLO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$317,162.30			\$317,162.30	\$317,162.30	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 065 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(8)			(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CALLE LIMÓN, TRAMO: DE C. POPOCATÉPETL A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,084,374.10			\$1,084,374.10	\$1,084,374.10	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CALLE MANDARINA, TRAMO: DE C. PIRULES A C. POPOCATÉPETL.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,226,435.15		-\$21,636.29	\$1,204,798.86	\$1,204,798.86	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P. A. EN LA CALLE TECHACHAL, TRAMO: DE PRIV. TECHACAL A CADENAMIENTO.	XOCHITENCO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHITENCO PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$322,149.02	\$92,245.01		\$414,394.03	\$414,394.03	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P. A. EN LA CALLE CONTINUACIÓN MIRAMAR, TRAMO: DE C. PALMA A CADENAMIENTO.	XOCHITENCO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHITENCO PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$843,757.23		-\$228,807.60	\$614,949.63	\$614,949.63	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ILAIXCO EN LA SEGUNDA CDA. DE ÁNIMAS, TRAMO: DE C. ÁNIMAS A C. NOGALES.	ILAIXCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ILAIXCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$677,709.48	\$119,343.97		\$797,053.45	\$797,053.45	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN EN LA TERCERA CDA. DE PESQUEROS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO.	VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$213,005.49		-\$964.68	\$212,040.81	\$212,040.81	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P. B. EN LA CDA. CRUZ DE OLVIDO, TRAMO: DE C. CRUZ DE OLVIDO A CADENAMIENTO.	SAN PABLO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$111,799.20		-\$731.87	\$111,067.33	\$111,067.33	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS EN LA CALLE CEDRO, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A CADENAMIENTO.	ARBOLEDAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ARBOLEDAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,533,049.71		-\$29,098.33	\$1,503,951.38	\$1,503,951.38	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. TOSCANA EN LA PRIV. DE LOS AZTECAS, TRAMO: DE PRIV. MORELOS A CADENAMIENTO.	FRACCIONAMIE NIO TOSCANA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIE NIO TOSCANA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$917,259.62			\$917,259.62	\$917,259.62	\$0.00



Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monta por ejer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. HERREROS EN LA CDA. JUAN DE LA BARRERA, TRAMO: DE AV. ORG. POPULAR A CADENAMIENTO.	HERREROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE HERREROS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$794,495.62	\$568.93		\$795,064.55	\$795,064.55	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE (MARCO ANTONIO SOSA) EN LA CALLE ROSA, TRAMO: DE C. GUADALUPE MARTÍNEZ A CADENAMIENTO.	TEPALCATE	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TEPALCATE	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$447,068.48	\$17,695.31		\$464,763.79	\$464,763.79	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE (MARCO ANTONIO SOSA) EN LA CALLE JAZMÍN, TRAMO: DE C. JACARANDAS A C. DIECIOCHO DE AGOSTO.	TEPALCATE	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TEPALCATE	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$273,569.44	\$6,418.23		\$279,987.67	\$279,987.67	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO EN LA CALLE ARCOÍRIS, TRAMO: DE C. VERACRUZ A C. GARDENIA.	SAN ISIDRO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$331,719.20	\$74,814.66		\$406,533.86	\$406,533.86	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARTURO MONTEI EN LA CALLE QUINCE, TRAMO: DE AV. CENTRAL A CADENAMIENTO.	ARTURO MONTEI	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ARTURO MONTEI	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,037,242.72	\$20,682.29		\$1,057,925.01	\$1,057,925.01	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL EN LA PRIV. ALDAMA SIETE, TRAMO: DE C. ALDAMA A CADENAMIENTO.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$158,777.27	\$33,047.19		\$191,824.46	\$191,824.46	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE PORTEZUELOS, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN LA CALLE RÍO JORDÁN, TRAMO: DE C. LAGO DE TEXCOCO A AV. LAGO DE PAIZCUARO.	CORTE PORTEZUELOS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE PORTEZUELOS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$837,099.29	\$9,933.27		\$847,032.56	\$847,032.56	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALLADORES EN LA AV. AGRARISMO, TRAMO: DE C. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. POCHTECA.	TALLADORES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALLADORES	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$300,692.44	\$55,045.53		\$355,737.97	\$355,737.97	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA PROL. IXAMAL, TRAMO: DE C. JACARANDAS A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$450,251.33	\$46,326.91		\$496,578.24	\$496,578.24	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. IXAMAL (INDEPENDENCIA), TRAMO: DE C. IXAMAL A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$144,934.63		-\$1,107.18	\$143,827.45	\$143,827.45	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE MAGUEYITOS, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$620,871.30		-\$17,750.73	\$603,120.57	\$603,120.57	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO EN LA CALLE GINTA LARGA, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A AV. LA PAZ.	LOMAS DE TOTOLCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE TOTOLCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$898,985.18		-\$27,611.86	\$871,373.32	\$871,373.32	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO EN LA CDA. PUEBLA, TRAMO: DE C. ARCOIRIS A CADENAMIENTO.	SAN ISIDRO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$185,952.33			\$185,952.33	\$185,952.33	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P. B. EN LA PRIV. PRIMAVERA, TRAMO: DE C. PÁJARO AZUL A CADENAMIENTO.	SAN PEDRO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$599,200.76	\$83,675.86		\$682,876.62	\$682,876.62	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P. B. EN LA CALLE RÍO ARROYO, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO.	SAN PEDRO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$632,955.61	\$923.84		\$633,879.45	\$633,879.45	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P. B. EN LA CDA. DEL BOSQUE, TRAMO: DE C. CANOAS A CADENAMIENTO.	SAN PEDRO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$637,048.31	\$114,433.60		\$751,481.91	\$751,481.91	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUILAPILCO EN LA CDA. INGENIEROS, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A PROL. ALDAMA.	SAN MIGUEL ACUILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUILAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$477,976.19	\$4,813.19		\$482,789.38	\$482,789.38	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. PABLO P. B. EN LA PRIMERA CDA. VASCO DE QUIROGA, TRAMO: DE C. VASCO DE QUIROGA A CADENAMIENTO.	SAN PABLO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$370,096.02	\$85.07		\$370,181.09	\$370,181.09	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
		(8)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P. A. EN LA CDA. VEINTIDOS DE JULIO, TRAMO: DE C. TODOS LOS SANTOS A CADENAMIENTO.	XOCHITENCO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHITENCO PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$323,435.02	\$10,640.63		\$334,075.65	\$334,075.65	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P. B. EN LA SEGUNDA CDA. DE MARGARITAS, TRAMO: DE C. MARGARITAS A CADENAMIENTO.	SAN PEDRO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$357,171.63	\$149,830.25		\$507,001.88	\$507,001.88	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CUATRO DE FEBRERO EN LA CALLE PENSAMIENTO, TRAMO: DE C. JARDINES A AV. ARCA DE NOÉ.	CUATRO DE FEBRERO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CUATRO DE FEBRERO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$531,427.48		-\$25,607.31	\$505,820.17	\$505,820.17	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CUATRO DE FEBRERO EN LA CALLE TULIPÁN, TRAMO: DE C. JARDINES A AV. ARCA DE NOÉ.	CUATRO DE FEBRERO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CUATRO DE FEBRERO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$522,897.43	\$99,811.37		\$622,708.80	\$622,708.80	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CUATRO DE FEBRERO EN LA CALLE AMAPOLA, TRAMO: DE C. JARDINES A AV. ARCA DE NOÉ.	CUATRO DE FEBRERO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CUATRO DE FEBRERO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$418,634.99	\$33,686.25		\$452,321.24	\$452,321.24	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CUATRO DE FEBRERO EN LA CALLE VIOLETA, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A CADENAMIENTO.	CUATRO DE FEBRERO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CUATRO DE FEBRERO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$309,159.93		-\$6,422.46	\$302,737.47	\$302,737.47	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CUATRO DE FEBRERO EN LA CALLE DALIA, TRAMO: DE C. JARDINES A AV. ARCA DE NOÉ.	CUATRO DE FEBRERO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CUATRO DE FEBRERO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$276,740.77		-\$2,166.22	\$274,574.55	\$274,574.55	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CUATRO DE FEBRERO EN LA CALLE NARDO, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A CADENAMIENTO.	CUATRO DE FEBRERO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CUATRO DE FEBRERO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$253,113.77		-\$4,960.46	\$248,153.31	\$248,153.31	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CUATRO DE FEBRERO EN LA CALLE AZUCENA, TRAMO: DE C. JARDINES A AV. ARCA DE NOÉ.	CUATRO DE FEBRERO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CUATRO DE FEBRERO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$225,967.50	\$1,970.13		\$227,937.63	\$227,937.63	\$0.00



**Cuenta Pública 2021**  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monta por ejer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA CDA. XOMALINTLA, TRAMO: DE AV. NEZAHUALCÓYOTL A PRIV. PALOMAS.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$634,134.76	\$980.75		\$635,115.51	\$635,115.51	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA PRIV. LAS FUENTES, TRAMO: DE CDA. XOMALINTLA A CADENAMIENTO.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$686,902.69			\$686,902.69	\$686,902.69	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS EN LA CALLE IZIACCHUATL, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A CADENAMIENTO.	ARBOLEDAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ARBOLEDAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,620,898.16	\$4,439.71		\$1,625,337.87	\$1,625,337.87	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CALLE PRESIDENTE, TRAMO: DE C. AÑEJO DE BACARDÍ A CADENAMIENTO.	ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$793,604.52		-\$19,998.21	\$773,606.31	\$773,606.31	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA PRIMERA CDA. DE CENTENARIO, TRAMO: DE C. CENTENARIO A CADENAMIENTO.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$920,868.58		-\$25,728.19	\$895,140.39	\$895,140.39	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUILAPILCO, EN LA CALLE HIEDRA, TRAMO: DE C. RÍO DE LA LOZA A C. MUSGO.	SAN MIGUEL ACUILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUILAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$731,508.67		-\$9,786.52	\$721,722.15	\$721,722.15	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. TOSCANA EN LA CDA. DEL ROSARIO, TRAMO: DE PRIV. DE LOS AZTECAS A CDA. JUANA INÉS SILES.	FRACCIONAMIENTO TOSCANA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIENTO TOSCANA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$168,749.39	\$22,944.57		\$191,693.96	\$191,693.96	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUILAPILCO EN LA CALLE SAN JUAN, TRAMO: DE C. MARIANO ABASOLO A C. SAN PABLO.	SAN MIGUEL ACUILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUILAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$481,634.83		-\$886.70	\$480,748.13	\$480,748.13	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL EN LA PRIV. SILES, TRAMO: DE C. ROSAS DE MAYO A CADENAMIENTO.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,281,704.45		-\$1,034,407.07	\$247,297.38	\$247,297.38	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: 005 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA PRIMERA CDA. DE LA JOYA, TRAMO: DE C. EMILIANO ZAPATA A CDA. LA JOYA.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$407,315.15			\$407,315.15	\$407,315.15	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO EN LA CALLE TOPOGRAFOS, TRAMO: DE C. VICENTE SUÁREZ A C. INGENIEROS.	SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$476,317.43		-\$37,000.83	\$439,316.60	\$439,316.60	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO EN LA CDA. INGENIEROS, TRAMO: DE PROL. ALDAMA A CADENAMIENTO.	SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$476,807.49		-\$56,982.68	\$419,824.81	\$419,824.81	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA SEGUNDA CDA. CUATRO DE FEBRERO, TRAMO: DE C. LOMA ALTA A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$242,297.06			\$242,297.06	\$242,297.06	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO EN LA CDA. VIÑEDOS, TRAMO: DE C. DOCE DE OCTUBRE A CADENAMIENTO.	LOMAS DE TOTOLCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE TOTOLCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$212,583.22			\$212,583.22	\$212,583.22	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO EN LA CALLE OLIVOS, TRAMO: DE C. DOCE DE OCTUBRE A C. CUITLÁHUAC.	LOMAS DE TOTOLCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE TOTOLCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$350,657.41			\$350,657.41	\$350,657.41	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA CALLE ROSAS DE MAYO, TRAMO: DE C. GRANADA A CADENAMIENTO.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$822,417.02		-\$30,589.73	\$791,827.29	\$791,827.29	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO EN LA SEGUNDA CDA. DE ARCA DE NOÉ, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A CADENAMIENTO.	JARDINES DE ACUITLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE JARDINES DE ACUITLAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$732,037.87	\$86,832.03		\$818,869.90	\$818,869.90	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO.	ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$567,429.24	\$10,940.87		\$578,370.11	\$578,370.11	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monte por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P. B. EN LA CALLE ALBATROS, TRAMO: DE C. MIGUEL HIDALGO A C. GOLONDRINAS.	SAN PEDRO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$571,614.72	\$2,430.80		\$574,045.52	\$574,045.52	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CDA. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TRAMO: DE C. GALICIA A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$590,311.07	\$848.23		\$591,159.30	\$591,159.30	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALLADORES EN LA CALLE COA, TRAMO: DE AV. CEHUÁN A CADENAMIENTO.	TALLADORES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALLADORES	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$196,702.02		-\$13,401.91	\$183,300.11	\$183,300.11	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO EN LA CALLE VERACRUZ, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO.	SAN ISIDRO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$394,845.07			\$394,845.07	\$394,845.07	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL EN CIÓN, VENUSTIANO CARRANZA TRES, TRAMO: DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A CADENAMIENTO.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$275,618.17		-\$44,597.26	\$231,020.91	\$231,020.91	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: DE C. ALTOS HORNO A C. FEDERICO LÓPEZ CABALLERO.	TEPALCATE	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TEPALCATE	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$508,172.67	\$224,520.39		\$732,693.06	\$732,693.06	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE EN LA CALLE OLMECA, TRAMO: DE C. MIGUEL HIDALGO A C. TEZONTLE.	TEPALCATE	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TEPALCATE	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$843,534.04	\$5,359.41		\$848,893.45	\$848,893.45	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO EN LA CDA. CAPULÍN, TRAMO: DE C. CAPULÍN A CADENAMIENTO.	LOMAS DE TOTOLCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE TOTOLCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$173,652.99			\$173,652.99	\$173,652.99	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO EN LA CALLE NOGALES, TRAMO: DE C. CEDRO A CADENAMIENTO.	LOMAS DE TOTOLCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE TOTOLCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$226,846.39	\$21,357.10		\$248,203.49	\$248,203.49	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUILAPILCO EN LA CALLE SAN FRANCISCO, TRAMO: DE C. DON PEDRO A CADENAMIENTO.	JARDINES DE ACUILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE JARDINES DE ACUILAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$546,326.87	\$5,842.56		\$552,169.43	\$552,169.43	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CALLE CAMINO A LA MINA TRAMO: DE C. ABEDULES A C. JORNALEROS.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$3,057,147.50		-\$1,223.10	\$3,055,924.40	\$3,055,924.40	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CALLE PRESIDENTE, TRAMO: DE C. UNIÓN A C. PABLO NERUDA.	ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$660,368.14	\$208.57		\$660,576.71	\$660,576.71	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CALLE PRESIDENTE, TRAMO: DE C. MONTE SINAI A C. BRISEÑO.	ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$355,989.96	\$11,574.43		\$367,564.39	\$367,564.39	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CALLE RUBÉN DARÍO, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A C. OCTAVIO PAZ.	ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$2,468,243.19	\$121,569.39		\$2,589,812.58	\$2,589,812.58	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN EN CALLE UNIÓN, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO.	ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUILAPILCO PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,345,049.03	\$34,468.64		\$1,379,517.67	\$1,379,517.67	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR, TRAMO: DE C. BARRANCA A CADENAMIENTO	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$508,233.97		-\$21,974.63	\$486,259.34	\$486,259.34	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. LAS FLORES (CDA IZAMAL), TRAMO: DE C. UXMAL A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$341,162.23	\$21,996.17		\$363,158.40	\$363,158.40	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO TERCERA SECCIÓN EN LA CDA. TROPICAL, TRAMO: DE C. MIRAMAR A CADENAMIENTO.	VILLA XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$363,701.01	\$42,026.71		\$405,727.72	\$405,727.72	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada.	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO EN LA TERCERA CDA. DE FRANCIA, TRAMO: DE SEGUNDA CDA. DE FRANCIA A C. ARCOIRIS.	SAN ISIDRO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$133,306.11		-\$623.36	\$132,682.75	\$132,682.75	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CALLE POCITO, TRAMO: DE C. PIRULES A C. POPOCATÉPETL.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,705,920.85	\$5,872.97		\$1,711,793.82	\$1,711,793.82	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. XOCHIACA P. A. EN LA CDA. ARQUITECTOS, TRAMO: DE C. JARDINES A CADENAMIENTO.	AMPLIACIÓN XOCHIACA PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE AMPLIACIÓN XOCHIACA PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$208,983.12	\$1,640.26		\$210,623.38	\$210,623.38	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUILAPILCO EN LA SEGUNDA CDA. VICENTE SUÁREZ, TRAMO: DE C. CUAUHTEMOC A C. VICENTE SUÁREZ.	SAN MIGUEL ACUILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUILAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$137,728.18	\$403,268.57		\$740,996.75	\$740,996.75	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS EN LA QUINTA CDA. DE OYAMEL, TRAMO: DE C. AHUEHUETE A CADENAMIENTO.	ARBOLEDAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ARBOLEDAS	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$979,756.62		-\$672.09	\$979,084.53	\$979,084.53	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, TRAMO: DE C. TEZONTE A C. MIGUEL HIDALGO.	TEPALCATE	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TEPALCATE	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,610,906.65		-\$125.53	\$1,610,781.12	\$1,610,781.12	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL EN LA CDA. CINCO DE FEBRERO, TRAMO: DE C. BARRANCA A CADENAMIENTO.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$558,900.78		-\$116.89	\$558,783.89	\$558,783.89	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ISIDRO EN LA CALLE AZUCENA, TRAMO: DE C. UXMAL A C. SINALOA.	SAN ISIDRO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$264,741.80		-\$126.25	\$264,615.55	\$264,615.55	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. TIERRA SANTA EN LA CDA. MATMORRAS, TRAMO: DE C. JIQUILPAN A CADENAMIENTO.	FRACCIONAMIENTO TIERRA SANTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIENTO TIERRA SANTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$321,879.56		-\$7,561.84	\$314,317.72	\$314,317.72	\$0.00



## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN LORENZO P. A. EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, TRAMO: DE C. ROSALES A C. HÉROES DE LA NACIÓN.	SAN LORENZO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$145,563.47	\$23,562.31		\$169,125.78	\$169,125.78	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO EN LA PRIMERA CDA. DIAMANTE, TRAMO: DE C. MARQUEZA A C. CONDESA.	VILLA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$243,750.07	\$8,321.48		\$252,071.55	\$252,071.55	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO EN LA CDA. ROSAS, TRAMO: DE C. LAS ROSAS A CADENAMIENTO.	VILLA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$560,469.83		-\$119.36	\$560,350.47	\$560,350.47	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. PROGRESO DE ORIENTE EN LA CDA. FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: DE C. FRANCISCO I. MADERO A CADENAMIENTO.	XOCHITENCO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHITENCO PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$129,381.70	\$2,026.93		\$131,408.63	\$131,408.63	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P. A. EN LA CALLE LAS ARTES, TRAMO: DE C. LAS ROSAS A CADENAMIENTO.	XOCHITENCO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHITENCO PARTE ALTA	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,100,814.55		-\$762.28	\$1,100,052.27	\$1,100,052.27	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN LORENZO P. A. EN LA CALLE TEPEYAC, TRAMO: DE AV. DEL PUERTO A C. VICENTE GUERRERO.	SAN LORENZO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO PARTE ALTA	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,582,789.92		-\$661.38	\$1,582,128.54	\$1,582,128.54	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN LORENZO CHIMALCO EN LA CDA. DE LA CRUZ, TRAMO: DE C. VICENTE GUERRERO A C. MANANTIAL.	VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,482,372.44		-\$784.51	\$1,481,587.93	\$1,481,587.93	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN LORENZO P. B. EN LA CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, TRAMO: DE C. VICENTE GUERRERO A AV. DEL PUERTO.	SAN LORENZO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO PARTE BAJA	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,055,805.90		-\$1,972.60	\$1,053,833.30	\$1,053,833.30	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. XOCHIACA P. A. EN LA CALLE TEPEYAC, TRAMO: DE AV. DEL PUERTO A CADENAMIENTO.	AMPLIACIÓN XOCHIACA PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE AMPLIACIÓN XOCHIACA PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$316,895.62	\$10,487.53		\$327,383.15	\$327,383.15	\$0.00



Cuenta Pública 2021  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CDA. DURAZNO, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$564,048.32	\$31,388.06		\$595,436.38	\$595,436.38	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. TOSCANA EN PROL. SAUCE, TRAMO: DE CDA. LOS SAUCES A CADENAMIENTO.	FRACCIONAMIENTO TOSCANA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIENTO TOSCANA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$550,461.79		-\$2,934.53	\$547,527.26	\$547,527.26	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. TOSCANA EN LA CDA. JUANA INÉS SILES, TRAMO: DE CDA. LOS SAUCES A CADENAMIENTO.	FRACCIONAMIENTO TOSCANA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIENTO TOSCANA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$278,972.30	\$100,172.01		\$379,144.31	\$379,144.31	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. TOSCANA EN LA CDA. LOS SAUCES, TRAMO: DE PROL. SAUCES A CDA. JUANA INÉS SILES.	FRACCIONAMIENTO TOSCANA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIENTO TOSCANA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$181,380.42	\$2,595.10		\$183,975.52	\$183,975.52	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P. B. EN LA CDA. LIRIO, TRAMO: DE AV. DEL PERÓN A CADENAMIENTO.	SAN PEDRO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$300,155.14	\$4,826.36		\$304,981.50	\$304,981.50	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P. B. EN LA CDA. DE LAS ROSAS, TRAMO: DE C. MARGARITAS A CADENAMIENTO.	SAN PEDRO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO PARTE BAJA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$671,798.50		-\$2,646.19	\$669,152.31	\$669,152.31	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P. B. EN LA CDA. GOLONDRINAS, TRAMO: DE C. GOLONDRINAS A CADENAMIENTO.	SAN PEDRO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$361,369.88	\$6,881.31		\$368,251.19	\$368,251.19	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P. B. EN LA PRIV. PARAISO, TRAMO: DE C. CANOAS A CADENAMIENTO.	SAN PEDRO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$275,340.56	\$11,367.37		\$286,707.93	\$286,707.93	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CALLE DIAMANTE, TRAMO: DE C. CAMINO A LA MINA A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$912,804.55			\$912,804.55	\$912,804.55	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Fundón	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer		
			(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUILAPILCO EN LA CALLE OCHO, TRAMO: DE AV. ACUILAPILCO A CADENAMIENTO.	SAN MIGUEL ACUILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUILAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$610,980.55	\$50,980.36		\$661,960.91	\$661,960.91	\$0.00		
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUILAPILCO EN LA CALLE DIEZ, TRAMO: DE AV. ACUILAPILCO A CADENAMIENTO.	SAN MIGUEL ACUILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUILAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$293,900.15	\$17,175.02		\$311,075.17	\$311,075.17	\$0.00		
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO EN LA CALLE SUIITEPEC, TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A C, LA PAZ.	LOMAS DE TOTOLCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE TOTOLCO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$595,671.16			\$595,671.16	\$595,671.16	\$0.00		
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA PRIMERA CDA. DE LOMA ALTA, TRAMO: DE C. LOMA ALTA A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$179,819.23	\$28,066.81		\$207,886.04	\$207,886.04	\$0.00		
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA PRIMERA CDA. CUATRO DE FEBRERO, TRAMO: DE C. LOMA ALTA A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$154,714.03	\$6,851.36		\$161,565.39	\$161,565.39	\$0.00		
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA PRIMERA CDA. DE COZUMEL, TRAMO: DE C. COZUMEL A CADENAMIENTO.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$445,050.27		-\$13,134.07	\$431,916.20	\$431,916.20	\$0.00		
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA CDA. BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE C. BAJA CALIFORNIA A CADENAMIENTO.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$193,312.26	\$11,530.42		\$204,842.68	\$204,842.68	\$0.00		
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CALLE PINO, TRAMO: DE C. LAS FLORES A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$686,112.39			\$686,112.39	\$686,112.39	\$0.00		
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUILAPILCO EN LA CDA. GUADALUPE, TRAMO: DE C. MUSCO A CADENAMIENTO.	SAN MIGUEL ACUILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUILAPILCO	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$879,926.73	\$24,467.46		\$904,394.19	\$904,394.19	\$0.00		

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 065 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. PRIMAVERA, TRAMO: DE C. PASEO CAMELIAS A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$207,431.03	\$7,470.71		\$214,901.74	\$214,901.74	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CDA. PIRULES, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$841,736.55		-\$322.06	\$841,414.49	\$841,414.49	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO EN LA CDA. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: DE C. DALIA A CADENAMIENTO.	SAN JUAN XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$252,460.88		-\$2,835.64	\$249,625.24	\$249,625.24	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CALLE CENZONTE, TRAMO: DE AV. CENTRAL A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$917,252.00		-\$512.27	\$916,739.73	\$916,739.73	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CALLE CEDRO, TRAMO: DE CUARTA CDA. DE PIRULES A C. ABEDULES.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$257,017.94	\$25,080.23		\$282,098.17	\$282,098.17	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. VEINTISIETE DE MARZO, TRAMO: DE C. XEL-HA A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$404,882.24		-\$6,410.43	\$398,471.81	\$398,471.81	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CALLE ERASMO VALVERDE, TRAMO: DE C. ECONOMISTAS A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,392,943.78	\$344,561.69		\$1,737,505.47	\$1,737,505.47	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CDA. UVAS, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$720,721.29	\$28,885.28		\$749,606.57	\$749,606.57	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL EN LA CDA. VERACRUZ, TRAMO: DE C. BARRANCA A CADENAMIENTO.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$677,188.48		-\$65,472.48	\$611,716.00	\$611,716.00	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: 065 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL EN EL C.ÓN. CORREGIDORA (C.ÓN. CORREGIDORA NÚMERO CUATRO), TRAMO: DE AV. CORREGIDORA A CADENAMIENTO.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$197,047.49		-\$69,482.51	\$127,564.98	\$127,564.98	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN LORENZO CHIMALCO EN LA CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A C. VICENTE GUERRERO.	VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$199,562.12		-\$1,077.27	\$198,484.85	\$198,484.85	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CALLE NARANJOS, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO.	VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,315,642.55		-\$39,797.46	\$1,275,845.09	\$1,275,845.09	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CDA. PIRUL, TRAMO: DE C. NARANJOS A CADENAMIENTO.	VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$246,949.05	\$2,778.20		\$249,727.25	\$249,727.25	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO, EN PROL. STA. TERESA TRAMO: DE C. CUAUHTÉMOC A C. SANTA TERESA.	SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$203,750.39		-\$2,866.71	\$200,883.68	\$200,883.68	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CALLE UNIÓN, TRAMO: DE C. GUADALUPE VICTORIA A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$337,189.84		-\$75,224.31	\$261,965.53	\$261,965.53	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. FRESNO, TRAMO: DE C. PASEO CAMELIAS A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$206,274.44	\$143,329.69		\$349,604.13	\$349,604.13	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO TERCERA SECCIÓN EN LA QUINTA CDA. AMAPOLA, TRAMO: DE C. AMAPOLA A CADENAMIENTO.	ACUITLAPILCO TERCERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUITLAPILCO TERCERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$184,149.20	\$27,445.11		\$211,594.31	\$211,594.31	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUITLAPILCO TERCERA SECC. EN LA CALLE GERANIO, TRAMO: DE C. GERANIO A C. AMAPOLA.	ACUITLAPILCO TERCERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUITLAPILCO TERCERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$217,804.77		-\$3,899.32	\$213,905.45	\$213,905.45	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

CHIMALHUACÁN

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejecutar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN EL ANDADOR PERÓN, TRAMO: DE C. EMILIANO ZAPATA A C. JOSÉ MARÍA VILASECA.	SANTA MARÍA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$116,394.03		-\$9,205.46	\$107,188.57	\$107,188.57	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. XOCHIACA P. A. EN LA CDA. FERNANDO DE ALBA, TRAMO: DE C. JARDINES A CADENAMIENTO.	AMPLIACIÓN XOCHIACA PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE AMPLIACIÓN XOCHIACA PARTE ALTA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$668,694.71			\$668,694.71	\$668,694.71	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TLAIXCO EN LA CALLE COPALERA, TRAMO: DE C. AHUEHUETE A C. PALMAR.	TLAIXCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLAIXCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$224,567.51	\$34,524.30		\$259,091.81	\$259,091.81	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P. B. EN LA SEGUNDA CDA. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: DE C. IGNACIO ALLENDE A CADENAMIENTO.	SAN PABLO PARTE BAJA,	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$201,538.68		-\$9,847.28	\$191,691.40	\$191,691.40	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO EN LA CDA. AMAPOLA, TRAMO: DE C. DALIA A CADENAMIENTO.	SAN JUAN XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$157,163.60	\$5,874.60		\$163,038.20	\$163,038.20	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. FLOR DE CLAVEL, TRAMO: DE C. FLOR DE CANELA A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$145,487.04		-\$2,003.33	\$143,483.71	\$143,483.71	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. SAN LORENZO EN LA CALLE CATORCE, TRAMO: DE C. CUATRO A C. CINCO.	FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,578,944.38		-\$57,459.91	\$1,521,484.47	\$1,521,484.47	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO EN LA CDA. FAMILIAR, TRAMO: DE C. TOCUILCO A CADENAMIENTO.	SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$257,978.19		-\$3,996.00	\$253,982.19	\$253,982.19	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CDA. PASEO DE SERVIDUMBRE, TRAMO: DE C. PESQUEROS A CADENAMIENTO.	VILLA XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$100,242.71	\$619.10		\$100,861.81	\$100,861.81	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampilación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CDA. ESMERALDA, TRAMO: DE C. ESMERALDA CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$67,419.49	\$34,992.79		\$102,412.28	\$102,412.28	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUTLAPILCO EN LA PRIMERA CDA. DE LAUREL, TRAMO: DE C. LAUREL A CADENAMIENTO.	JARDINES DE ACUTLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE JARDINES DE ACUTLAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$400,693.23	\$4,447.73		\$405,140.96	\$405,140.96	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN LA PRIMERA CDA. DE XOMALINTLA, TRAMO: DE CDA. XOMALINTLA A CADENAMIENTO.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$152,924.04	\$28,847.59		\$181,771.63	\$181,771.63	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P. B. EN LA PRIMERA CDA. MELCHOR OCAMPO, TRAMO: DE C. MELCHOR OCAMPO A CADENAMIENTO.	SAN PABLO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$258,295.12	\$10,960.14		\$269,255.26	\$269,255.26	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P. B. EN LA SEGUNDA CDA. MELCHOR OCAMPO, TRAMO: DE C. MELCHOR OCAMPO A CADENAMIENTO.	SAN PABLO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$98,857.06	\$440.77		\$99,297.83	\$99,297.83	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P. B. EN LA CDA. ZACATECAS, TRAMO: DE AV. LIRIO A C. ZACATECAS.	SAN PABLO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$266,752.47		-\$12,835.99	\$253,916.48	\$253,916.48	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P. B. EN LA SEGUNDA CDA. ZACATECAS, TRAMO: DE C. ZACATECAS A CADENAMIENTO.	SAN PABLO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$149,394.15	\$1,946.22		\$151,340.37	\$151,340.37	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN LA CDA. BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE C. GAUCIA A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$380,096.40		-\$941.56	\$379,154.84	\$379,154.84	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P. B. EN LA PRIMERA CDA. IGNACIO ALLENDE, TRAMO: DE C. IGNACIO ALLENDE A CADENAMIENTO.	SAN PABLO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$104,964.11	\$66,149.50		\$171,113.61	\$171,113.61	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 065 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de dic

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL EN LA PRIV. NEZAHUALCÓYOTL (PRIV. VEINTISIETE), TRAMO: DE AV. NEZAHUALCÓYOTL A CADENAMIENTO.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$35,729.86	\$12,762.44		\$48,492.30	\$48,492.30	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN LORENZO P.A. EN LA SEGUNDA CDA. COLOSIO, TRAMO: DE C. LUIS DONALDO COLOSIO A C. PINO.	SAN LORENZO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$353,140.98		-\$3,251.40	\$349,889.58	\$349,889.58	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO EN LA CDA. CLAVELES, TRAMO: DE C. UNIÓN A CADENAMIENTO.	SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$398,932.97	\$205.47		\$399,138.44	\$399,138.44	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARIA NATIVITAS EN LA PRIV. ROSALES, TRAMO: DE C. ROSAS DE MAYO A CADENAMIENTO.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$114,171.94			\$114,171.94	\$114,171.94	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARIA NATIVITAS EN LA CDA. CINCO DE MAYO (CDA. FAMILIAR), TRAMO: DE C. CINCO DE MAYO A CADENAMIENTO.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$158,731.18	\$9,046.77		\$167,777.95	\$167,777.95	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE PORTEZUELOS, EJIDO DE STA. MARIA CHIMALHUACÁN EN LA CDA. LAGO DE TEXCOCO, TRAMO: DE C. LAGO DE TEXCOCO A CADENAMIENTO.	CORTE PORTEZUELOS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE PORTEZUELOS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$293,992.15	\$40,083.50		\$334,075.65	\$334,075.65	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO EN LA CDA. FRANCISCO SARABIA, TRAMO: DE C. FRANCISCO SARABIA A CADENAMIENTO.	LOMAS DE TOTOLCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE TOTOLCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$188,481.20	\$17,567.26		\$206,048.46	\$206,048.46	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. XOCHIACA P. A. EN LA CDA. ESPERANZA, TRAMO: DE AV. DEL PUERTO A CADENAMIENTO.	AMPLIACIÓN XOCHIACA PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE AMPLIACIÓN XOCHIACA PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$729,062.71	\$282,412.05		\$1,011,474.76	\$1,011,474.76	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. XOCHIACA P. A. EN LA CDA. TEPETATES, TRAMO: DE C. TODOS LOS SANTOS A CADENAMIENTO.	XOCHIACA P.A.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHIACA P.A.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$338,361.87		-\$1,539.15	\$336,822.72	\$336,822.72	\$0.00



## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



CHIMALHUACÁN

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(8)			(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN EN LA CDA. CAPUTILLA, TRAMO: DE C. LAS ARTES A CADENAMIENTO.	VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCION	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCION	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$219,784.18	\$52,012.24		\$271,796.42	\$271,796.42	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS EN LA CALLE LOMA BONITA, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO.	SAN ANDRES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$587,546.04			\$587,546.04	\$587,546.04	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN LA CALLE PIRULES, TRAMO: DE TERCERA CDA. PIRULES A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$109,790.50	\$48,610.26		\$158,400.76	\$158,400.76	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TRANSPORTISTAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: DE C. BUGAMBILIAS A CADENAMIENTO.	TRANSPORTISTAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TRANSPORTISTAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$57,633.73	\$2,984.68		\$60,618.41	\$60,618.41	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN EN LA CALLE AHUEHUETE, TRAMO: DE C. TEJOCOTE A EUCALIPTO.	VILLA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA SAN AGUSTIN ATLAPULCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$885,505.42			\$885,505.42	\$885,505.42	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. XOCHIACA SEGUNDA SECCIÓN, EN LA CDA. BUGAMBILIA, TRAMO: C. DE LOS OBREROS A CADENAMIENTO.	XOCHIACA SEGUNDA SECCION	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHIACA SEGUNDA SECCION	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$341,546.07		-\$18,281.98	\$323,264.09	\$323,264.09	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P.A. EN LA CALLE CHUPAMIRIO, TRAMO: C. CAPUTILLA A CDA. TECHACHAL	XOCHITENCO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHITENCO PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$454,722.49	\$11,621.86		\$466,344.35	\$466,344.35	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SUBCOLECTOR DE ALIVIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUTLAPILCO EN CALLE JUANITAS, TRAMO: DE C. AMAPOLA A AV. DEL PEÑÓN	SAN MIGUEL ACUTLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUTLAPILCO	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,942,164.00		-\$23,374.10	\$1,918,789.90	\$1,918,789.90	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHIACA P. A. EN CDA. CIPRES, CDA. BOSQUES, C. BOSQUES Y C. MARGARITAS, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO.	XOCHIACA PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHIACA PARTE ALTA	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,232,165.00		-\$372,094.70	\$860,070.30	\$860,070.30	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN CDA. VELÁSQUEZ, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$50,903.00		-\$633.07	\$50,269.93	\$50,269.93	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO EN C.JÓN. LAS FLORES, TRAMO: DE AV. MORELOS A CADENAMIENTO.	SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$319,949.02		-\$1,099.88	\$318,849.14	\$318,849.14	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P. A. EN PROL. CINCO DE MAYO, TRAMO: DE AV. MORELOS A C. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.	SAN PABLO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE ALTA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$408,740.98	\$102,148.99		\$510,889.97	\$510,889.97	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. PROGRESO DE ORIENTE EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TRAMO: DE AV. FRANCISCO L. MADERO A C. GUILLERMO PRIETO.	PROGRESO DE ORIENTE	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE PROGRESO DE ORIENTE	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,035,565.13		-\$128,408.68	\$907,156.45	\$907,156.45	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN CDA. LAS FLORES (LA NUEVA), TRAMO: DE C. LAS FLORES A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$78,229.44		-\$1.48	\$78,227.96	\$78,227.96	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN PRIV. GALICIA, TRAMO: DE C. GALICIA A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$109,756.47		-\$114.93	\$109,641.54	\$109,641.54	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN CALLE LIC. ERASMO VALVERDE, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CAMINO VIEJO A LA MINA.	SAN JUAN ZAPOTLA.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA.	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$255,161.43		-\$118.32	\$255,043.11	\$255,043.11	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P. A. EN CDA. PINO, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO.	XOCHITENCO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHITENCO PARTE ALTA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$158,027.70		-\$44.53	\$157,983.17	\$157,983.17	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	AMPLIACIÓN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN CALLE PINO, TRAMO: DE C. CENTENARIO A C. DE LA ESPERANZA, CALLE DE LA ESPERANZA, TRAMO: DE C.	CORTE LA PALMA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,555,047.08		-\$24,547.19	\$1,530,499.89	\$1,530,499.89	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: 065 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN CALLE UVAS, TRAMO: C. ROSALES (PIRULES) A CADENAMIENTO Y CALLE MELÓN, TRAMO: DE C. ROSALES (PIRULES) A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$203,259.71			\$203,259.71	\$203,259.71	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN PRIV. GALICIA, TRAMO: DE C. GALICIA A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$287,548.36		-\$118.34	\$287,430.02	\$287,430.02	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN CALLE ROSAS, CDA. ROSAS Y CDA. SANTA CRUZ, TRAMO: DE C. ESTRELLA A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA.	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$440,268.35		-\$2,128.00	\$438,140.35	\$438,140.35	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P. A. EN CDA. FRANCIA, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO.	XOCHITENCO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHITENCO PARTE ALTA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$598,515.58		-\$178,853.82	\$419,661.76	\$419,661.76	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA EN CDA. LAS FLORES, TRAMO: DE C. LAS FLORES A CADENAMIENTO.	SAN JUAN ZAPOTLA.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA.	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$205,289.14		-\$2,039.32	\$203,249.82	\$203,249.82	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN CALLE GUANÁBANA, TRAMO: DE C. POPOCATÉPETL A CONT. LIMÓN, Y CDA. GUANÁBANA, TRAMO: DE C. POPOCATÉPETL A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$730,748.45			\$730,748.45	\$730,748.45	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA EN CDA. VELÁSQUEZ, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$151,565.00		-\$587.88	\$150,977.12	\$150,977.12	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN CDA. VERACRUZ, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$128,729.67		-\$31,619.06	\$97,110.61	\$97,110.61	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN CALLE TARASCO, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$68,218.70		-\$15,908.69	\$52,310.01	\$52,310.01	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALLADORES, EN ESC. PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA", AV. FRANCISCO MODESTO DE OLAGÜBEL, ESQ. AV. CEHUÁN.	TALLADORES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALLADORES	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$155,206.00		-\$2,212.31	\$152,993.69	\$152,993.69	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE PORTEZUELOS, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN ESC. PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ", AV. LAGO DE PATZCUARO S/N.	CORTE PORTEZUELOS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE PORTEZUELOS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$259,713.44		-\$2,238.80	\$257,474.64	\$257,474.64	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. HOJALATEROS, EN ESC. SECUNDARIA OFIC. NO. MIL SETENTA Y TRES "IGNACIO ZARAGOZA", C. ACHIOTE S/N.	HOJALATEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE HOJALATEROS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$20,044.45		-\$9.10	\$20,035.35	\$20,035.35	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. HOJALATEROS, EN ESC. PRIMARIA "JAIME TORRES BODET", C. AGUSTÍN DE TURBIDE S/N.	HOJALATEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE HOJALATEROS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$169,851.00		-\$279.64	\$169,571.36	\$169,571.36	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. MINEROS, EN ESC. SECUNDARIA OFIC. NO. QUINIENTOS OCHENTA Y DOS "FRANCISCO VILLA", AV. ORG. POPULAR, ESQ. AV. XOCOYOIL.	MINEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE MINEROS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$340,913.00		-\$5,894.89	\$335,018.11	\$335,018.11	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. JARDINES DE ACUITLAPILCO, EN ESC. SECUNDARIA OFIC. NO. OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO "MANUEL SERRANO VALLEJO", C. TIZOC S/N.	JARDINES DE ACUITLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE JARDINES DE ACUITLAPILCO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$26,435.00		-\$7,547.97	\$18,887.03	\$18,887.03	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO, EN ESC. EPO. NO. CIENTO SESENTA Y CUATRO "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO", C. ROSAS S/N.	SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$105,734.00		-\$27.65	\$105,706.35	\$105,706.35	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN CDA. QUINCE DE SEPTIEMBRE, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$62,335.00		-\$16,942.98	\$45,392.02	\$45,392.02	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN CDA. INDEPENDENCIA Y CDA. BUGAMBILIA, TRAMO: DE C. AMAPOLA A CADENAMIENTO.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$200,054.00		-\$34,403.44	\$165,650.56	\$165,650.56	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE TREINTA DE MAYO, TRAMO: DE C. PIRULES A CADENAMIENTO.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$352,813.00		-\$39,797.16	\$313,015.84	\$313,015.84	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUILAPILCO, EN CDA. ALDAMA, TRAMO: DE PROL. ALDAMA A CADENAMIENTO.	SAN MIGUEL ACUILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUILAPILCO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$250,305.00		-\$7,546.48	\$242,758.52	\$242,758.52	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN ISIDRO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN CALLE GUAYMAS, CALLE PUEBLA Y CALLE MORELIA, TRAMO: DE C. LA VIRGEN A C. SAN LÁZARO Y CALLE LA VIRGEN, TRAMO: DE C. MORELIA A	CORTE SAN ISIDRO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN ISIDRO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$594,068.00		-\$103.95	\$593,964.05	\$593,964.05	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. XOCHITENCO P. A. EN CDA. ZAPOTE, C. FLOR SILVESTRE Y CHUPAMIRTO, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO.	XOCHITENCO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHITENCO PARTE ALTA	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,213,843.00	\$140,319.90		\$1,354,162.90	\$1,354,162.90	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS EN PRIV. DE LA JOYÁ, TRAMO: DE C. EMILIANO ZAPATA A PRIMERA CDA. DE LA JOYA Y CDA. LA JOYA, TRAMO: DE PRIV. LA JOYA A CADENAMIENTO.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$544,649.47		-\$316.84	\$544,332.63	\$544,332.63	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA, EN CALLE BARRANCA, C. BAMBÚ, C. CHABACANO, C. LAS FLORES Y CDA. DALIA, TRAMO: DE C. PASEO DE CAMELIAS A C. BARRANCA.	SAN JUAN ZAPOTLA.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA.	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$4,011,583.13	\$828,788.41		\$4,840,371.54	\$4,840,371.54	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA, EN CALLE BARRANCA, C. ROSALES, TRAMO: DE C. PASEO DE CAMELIAS A C. BARRANCA.	SAN JUAN ZAPOTLA.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA.	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,430,802.45	\$292,284.60		\$1,723,087.05	\$1,723,087.05	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. DE LA UNIÓN (CAMINO VIEJO A HUATONGO), TRAMO: DE C. VEINTISIETE DE MAYO A C. PIRULES.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$765,208.82		-\$108.48	\$765,100.34	\$765,100.34	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, EN LA AV. DE LA UNIÓN (CAMINO VIEJO A HUATONGO), TRAMO: DE C. VEINTISIETE DE MAYO A C. PIRULES.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$661,819.68		-\$44.29	\$661,775.39	\$661,775.39	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 095 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARIA NATIVITAS, EN LA CDA. BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE C. CANCÚN A CADENAMIENTO.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$202,359.03		-\$6,089.20	\$196,269.83	\$196,269.83	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, AV. UNIÓN (CAMINO VIEJO A HUATONGO) ESQ. AV. DE LAS TORRES.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	CONTRATO	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$6,947,178.95		-\$50,174.28	\$6,897,004.67	\$6,897,004.67	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE LA JOYA.	CORTE LA JOYA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA JOYA	CONTRATO	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$4,108,507.37		-\$1,500.00	\$4,107,007.37	\$4,107,007.37	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL EN TERCERA CDA. DE ABASOLO, TRAMO: DE CADENAMIENTO CERO A CADENAMIENTO Y INTRODUCCION DE PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA CDA DE ABASOLO, TRAMO: DE	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$124,155.32		-\$539.46	\$123,615.86	\$123,615.86	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO STA. MARIA CHIMALHUACÁN EN LA C. FLORES MAGÓN (PENSAMIENTO), TRAMO: DE C. IGNACIO M. ALTAMIRANO A C. PINO SUÁREZ.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$64,471.32		-\$31.31	\$64,440.01	\$64,440.01	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS E INSTALACIÓN DE CRUCEROS A LA RED HIDRÁULICA EXISTENTE SISTEMA "RANCHO LAS NIEVES" EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LOMAS DE TOTOLCO EN C. DOCE DE OCTUBRE ESQ. C FRANCISCO SARABIA, EN AV. CORREGIDORA	LOMAS DE TOTOLCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE TOTOLCO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$134,380.35		-\$236.43	\$134,143.92	\$134,143.92	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS E INSTALACIÓN DE CRUCEROS A LA RED HIDRÁULICA EXISTENTE SISTEMA "RANCHO LAS NIEVES" EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARIA NATIVITAS, EN LA AV. FRANCISCO L. MADERO, TRAMO: DE C. SALINAS A C.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,089,904.19		-\$193,405.64	\$896,498.55	\$896,498.55	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR EN EL BORDE DEL CANAL RÍO DE LA COMPAÑÍA, ZONA COMUNAL SAN AGUSTÍN, TRAMO: DE C. NERIACO A C. AMADO NERVO Y C. NERIACO, TRAMO: C. ZACAPA A CADENAMIENTO.	ZONA COMUNAL SAN AGUSTIN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ZONA COMUNAL SAN AGUSTIN	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$2,555,490.57		-\$612,491.93	\$1,942,998.64	\$1,942,998.64	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. XOCHIACA P.A., EN LA C. PIEDRA NEGRA, TRAMO: DE C. DE LOS OBREROS A C. PEDREGAL, C. DE LOS OBREROS, TRAMO: DE C. PIEDRA NEGRA A AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. MIGUEL HIDALGO, TRAMO: DE C. DE LOS	XOCHIACA P.A.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHIACA P.A.	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$2,694,739.95		-\$686,637.20	\$2,008,102.75	\$2,008,102.75	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 005 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(6)	(5)	(8)	(7)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, TRAMO: C. JOSÉ MARÍA MORELOS A C. DOCE DE DICIEMBRE.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$398,442.31		-\$827.71	\$397,614.60	\$397,614.60	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALLADORES EN LA AV. AGRARISMO, TRAMO: DE C. MEXICA A C. POCHITECA.	TALLADORES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALLADORES	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$57,696.13		-\$12,232.47	\$45,463.66	\$45,463.66	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VALVULAS E INSTALACIÓN DE CRUCEROS A LA RED HIDRÁULICA EXISTENTE SISTEMA "RANCHO LAS NIEVES" EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARIA NATIVITAS EN LA AV. FRANCISCO L MADERO ESQ. C. JOSE MARIA VILASECA, C. ALVARO	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$239,925.78		-\$10,566.86	\$229,358.92	\$229,358.92	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN ARMENTA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. SAN LORENZO, C. CUATRO S/N.	FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,817,674.19		-\$55,186.72	\$1,762,487.47	\$1,762,487.47	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN ESC. PRIMARIA TELPOCHCALLI EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TLATEL XOCHITENCO, C. AHUEHUETES S/N.	TLATEL XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLATEL XOCHITENCO	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$861,555.03		-\$11,606.05	\$849,948.98	\$849,948.98	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CUITLÁHUAC EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P. B., PRIV. GANSOS S/N.	SAN PEDRO P. B.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO P. B.	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,044,672.87		-\$2,658.98	\$1,042,013.89	\$1,042,013.89	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CECYTEM NO. UNO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE, C. TEZONTLE S/N.	TEPALCATE	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TEPALCATE	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,868,310.31		-\$992.54	\$1,867,317.77	\$1,867,317.77	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO U-2C EN EPO. NO. OCHENTA Y CINCO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TRANSPORTISTAS, C. CIRUELO, ESQ. AV. EMILIANO ZAPATA S/N.	TRANSPORTISTAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TRANSPORTISTAS	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$901,729.50		-\$1,868.80	\$899,860.70	\$899,860.70	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS NEZAHUALPILLI EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN LORENZO CHIMALCO, AV. DEL PUERTO NO. DOS.	VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,087,457.32		-\$4,480.14	\$1,082,977.18	\$1,082,977.18	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 065 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. CBT. NO. DOS ISAAC GUZMÁN VALDIVIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. LABRADORES, AV. AMEYALCO S/N.	LABRADORES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LABRADORES	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,642,701.94		-\$170,293.48	\$1,472,408.46	\$1,472,408.46	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS EZEQUIEL ORDÓÑEZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TLATELCO, CDA. ACAYEIL S/N.	TLATELCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLATELCO	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$878,584.64		-\$580.00	\$878,004.64	\$878,004.64	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. PRIMARIA DR. GUSTAVO BAZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO SEGUNDA SECCIÓN, C. EMBARCADERO, ESQ. C. MAMANTALES S/N.	VILLA XOCHITENCO 2DA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO 2DA SECCIÓN	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,289,979.91		-\$83.89	\$1,289,896.02	\$1,289,896.02	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE EL POCITO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, C. LOMA BONITA S/N.	CORTE EL POCITO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE EL POCITO	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$823,820.25		-\$6,518.94	\$817,301.31	\$817,301.31	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS ELSA CORDOVA MORÁN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SANTA CRUZ, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, C. TRES DE MAYO.	CORTE SANTA CRUZ	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SANTA CRUZ	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$500,736.19		-\$17,651.59	\$483,084.60	\$483,084.60	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUILAPILCO SEGUNDA SECCIÓN, AV. TECOMATLÁN, ESQ. AV. ARCA DE NOÉ.	ACUILAPILCO SEGUNDA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUILAPILCO SEGUNDA SECCIÓN	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,044,911.03		-\$43,685.76	\$1,001,225.27	\$1,001,225.27	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. EPO. DOSCIENTOS CATORCE BENJAMÍN HERRERA SEVILLA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARÍA CHIMALHUACÁN, AV. SAN ISIDRO, ESQ. CDA. UNIÓN S/N.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,046,514.23		-\$521.11	\$1,045,993.12	\$1,045,993.12	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. EPO. NO. DOSCIENTOS TREINTA Y TRES JAIME TORRES BODEI EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALLADORES, C. COA S/N, ESQ. AV. CEHUÁN.	TALLADORES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALLADORES	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,352,126.48		-\$205,922.02	\$1,146,204.46	\$1,146,204.46	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESC. SECUNDARIA OF. IV. SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ELSA CORDOVA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE XOLHUANGO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN, AV. MINA, ESQ. AV. TLÁLOC.	CORTE XOLHUANGO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE XOLHUANGO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$625,732.65		-\$221.37	\$625,511.28	\$625,511.28	\$0.00



Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U-2C EN P. B. EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ACUTILAPILCO SEGUNDA SECCIÓN, AV. ACUTILAPILCO S/N.	ACUTILAPILCO SEGUNDA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUTILAPILCO SEGUNDA SECCIÓN	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,694,285.32		-\$2,694.28	\$1,691,591.04	\$1,691,591.04	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U-2C EN P. B. EN ESC. PRIMARIA MARCO ANTONIO SOSA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. TEPALCATE, C. CARMEN CARREÓN S/N.	TEPALCATE	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TEPALCATE	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,614,208.14		-\$965.13	\$1,613,243.01	\$1,613,243.01	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIMARIA TLACAELE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA, C. PIRULES S/N.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$676,605.70		-\$118.34	\$676,487.36	\$676,487.36	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	MANTENIMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS MARTIRES DEL 18 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ARBOLEDAS, C. OCOYE S/N.	ARBOLEDAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ARBOLEDAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$215,143.01		-\$9,581.16	\$205,561.85	\$205,561.85	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	MANTENIMIENTO DE AULAS (IMPERMEABILIZACIÓN) EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CUITLÁHUAC EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P. B., PRIV. GANSOS S/N.	SAN PEDRO P.B.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO P.B.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$197,538.04			\$197,538.04	\$197,538.04	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO EN ESC. SECUNDARIA DAVID PAUL AUSUBEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA, C. PRADERA S/N.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$53,713.79			\$53,713.79	\$53,713.79	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO EN ESC. JARDIN DE NIÑOS TELPOCHCALI EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA, C. ROSALES S/N.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$91,230.82		-\$17.39	\$91,213.43	\$91,213.43	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO EN ESC. EPO. OF. NO. DOSCIENTOS VEINTISÉIS VASCO DE QUIROGA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. ALFAREROS, EN LA C. CAPULÍN S/N, ESQ. AV. SINDICALISMO.	ALFAREROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ALFAREROS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$26,586.31		-\$321.62	\$26,264.69	\$26,264.69	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO EN ESC. SECUNDARIA OF. NO. DIECISÉIS JUAN JOSÉ DE LOS REYES EL PIPILA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN, EN LA SEGUNDA CDA. DE LA BARRANCA S/N.	VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$62,721.93		-\$570.68	\$62,151.25	\$62,151.25	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

CHIMALHUACÁN

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(6)	(5)	(8)	(7)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02		01	04	250101	MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. SECUNDARIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. MINEROS, AV. ORG. POPULAR S/N.	MINEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE MINEROS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$36,066.19		-\$4,081.67	\$31,984.52	\$31,984.52	\$0.00
01	05	02		01	04	250101	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN LA EPO. DOCIENTOS TRECE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA, CDA. SÉIS DE MAYO.	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$230,141.12		-\$81,140.49	\$149,000.63	\$149,000.63	\$0.00
01	05	02		01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P.B. Y COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. ACUITLAPILCO A AV. DE LOS PATOS.	SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$77,461.71		-\$5.03	\$77,456.68	\$77,456.68	\$0.00
01	05	02		01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.B. EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. DE LOS PATOS A AV. UNIÓN.	SAN PABLO P.B.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO P.B.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$33,209.74	\$1.06		\$33,210.80	\$33,210.80	\$0.00
01	05	02		01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS. SAN PABLO P.B. Y SAN JUAN XOCHITENCO EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. UNIÓN A C. ACALOTE.	SAN PABLO PARTE BAJA Y SAN JUAN XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA Y SAN JUAN XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$50,058.34		-\$201.54	\$49,856.80	\$49,856.80	\$0.00
01	05	02		01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE C. ACALOTE A AV. COZAMALOC.	SAN JUAN XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$22,661.18		-\$55.10	\$22,606.08	\$22,606.08	\$0.00
01	05	02		01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS. ALFAREROS Y TEJEDORES Y VILLA XOCHITENCO SEGUNDA SECCIÓN EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. FELIPE BERRIOZABAL A AV. MANUEL ALAS.	ALFAREROS Y TEJEDORES Y VILLA XOCHITENCO SEGUNDA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ALFAREROS Y TEJEDORES Y VILLA XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$92,946.31		-\$45.39	\$92,900.92	\$92,900.92	\$0.00
01	05	02		01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALABARTEROS Y VILLA XOCHITENCO TERCERA SECCIÓN EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. MANUEL ALAS A C. APANTLI.	TALABARTEROS Y VILLA XOCHITENCO TERCERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALABARTEROS Y VILLA XOCHITENCO TERCERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$46,877.94		-\$1.18	\$46,876.76	\$46,876.76	\$0.00
01	05	02		01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS. TALABARTEROS Y CANTEROS EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE C. APANTLI A AV. AGUSTÍN MELGAR.	TALABARTEROS Y CANTEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALABARTEROS Y CANTEROS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$52,565.35		-\$37.07	\$52,528.28	\$52,528.28	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
		(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SARAPEROS EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. AGUSTÍN MELGAR A C. GREGORIO MELERO.	SARAPEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SARAPEROS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$43,060.35		-\$16.23	\$43,044.12	\$43,044.12	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TLATELCO EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE C. GREGORIO MELERO A AV. BORDO DE XOCHIACA.	TLATELCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLATELCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$43,050.45		-\$6.33	\$43,044.12	\$43,044.12	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: ACUILAPILCO TERCERA SECCIÓN Y SAN MIGUEL ACUILAPILCO EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: AV. ACUILAPILCO A AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC.	ACUILAPILCO TERCERA SECCIÓN Y SAN MIGUEL ACUILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUILAPILCO TERCERA SECCIÓN Y SAN MIGUEL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$10,483.57		-\$33.13	\$10,450.44	\$10,450.44	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. HERREROS EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC A C. TOMACATL.	HERREROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE HERREROS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$32,855.68			\$32,855.68	\$32,855.68	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS.: HERREROS Y ARTESANOS EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: C. TOMACATL A AV. XOCOYOTL.	HERREROS Y ARTESANOS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE HERREROS Y ARTESANOS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$46,096.06			\$46,096.06	\$46,096.06	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. MINEROS EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: AV. XOCOYOTL A AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	MINEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE MINEROS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$27,593.55	\$0.02		\$27,593.57	\$27,593.57	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALLADORES EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. ACHIOTE.	TALLADORES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALLADORES	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$17,997.26	\$0.01		\$17,997.27	\$17,997.27	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. HOJALATEROS EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: C. ACHIOTE A AV. FELIPE BERRIOZABAL.	HOJALATEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE HOJALATEROS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$25,330.11			\$25,330.11	\$25,330.11	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.B. EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. DE LOS PATOS A AV. UNIÓN.	SAN PABLO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA	CONTRATO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$68,359.87			\$68,359.87	\$68,359.87	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIMALHUACÁN  
2016-2018

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(8)			(9)	(5)	(6)	(7)	(4)	(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS. SAN PABLO P.B. Y SAN JUAN XOCHITENCO EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. UNIÓN A C. ACALOITE.	SAN PABLO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO PARTE BAJA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$100,802.76			\$100,802.76	\$100,802.76	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN JUAN XOCHITENCO EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE C. ACALOITE A AV. COZAMALOC.	SAN JUAN XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN XOCHITENCO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$41,471.01			\$41,471.01	\$41,471.01	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS.: ALFAREROS Y TEJEDORES Y VILLA XOCHITENCO SEGUNDA SECCIÓN EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. FELIPE BERRIOZABAL A AV. MANUEL ALAS.	ALFAREROS Y TEJEDORES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ALFAREROS Y TEJEDORES	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$160,850.56			\$160,850.56	\$160,850.56	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALABAREROS Y VILLA XOCHITENCO TERCERA SECCIÓN EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. MANUEL ALAS A C. APANTILI.	TALABAREROS Y VILLA XOCHITENCO TERCERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALABAREROS Y VILLA XOCHITENCO TERCERA SECCIÓN	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$134,818.24			\$134,818.24	\$134,818.24	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS.: TALABAREROS Y CANTEROS EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE C. APANTILI A AV. AGUSTÍN MELGAR.	TALABAREROS Y CANTEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALABAREROS Y CANTEROS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$101,569.48			\$101,569.48	\$101,569.48	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SARAPEROS EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. AGUSTÍN MELGAR A C. GREGORIO MELERO.	SARAPEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SARAPEROS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$86,638.80			\$86,638.80	\$86,638.80	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TLATELCO EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE C. GREGORIO MELERO A AV. BORDO DE XOCHIACA.	TLATELCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLATELCO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$357,192.40			\$357,192.40	\$357,192.40	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN Y SAN MIGUEL ACUITLAPILCO EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A AV. ACUITLAPILCO.	ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN Y SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUITLAPILCO PRIMERA SECCIÓN Y SAN MIGUEL	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$82,169.39			\$82,169.39	\$82,169.39	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO P.B Y COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO, EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: DE AV. ACUITLAPILCO A AV. DE LOS PATOS.	SAN PEDRO P.B Y COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO P.B Y COL. SAN MIGUEL ACUITLAPILCO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$165,748.94			\$165,748.94	\$165,748.94	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS.: HERREROS Y ARTESANOS EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: C. TOMACATLI A AV. XOCOYOIL.	HERREROS Y ARTESANOS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE HERREROS Y ARTESANOS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$76,405.22			\$76,405.22	\$76,405.22	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. MINEROS EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: AV. XOCOYOIL A AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	MINEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE MINEROS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$53,411.47			\$53,411.47	\$53,411.47	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TALLADORES EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A C. ACHIOTE.	TALLADORES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TALLADORES	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$26,061.79			\$26,061.79	\$26,061.79	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. HOJALATEROS EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: C. ACHIOTE A AV. FELUPE BERRIOZABAL.	HOJALATEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE HOJALATEROS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$47,078.86			\$47,078.86	\$47,078.86	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. HERREROS EN LA AV. DEL PEÑÓN, TRAMO: AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC A C. TOMACATLI.	HERREROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE HERREROS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$54,867.72			\$54,867.72	\$54,867.72	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: SAN MIGUEL ACUITLAPILCO Y ACUITLAPILCO SEGUNDA SECCIÓN, EN LA AV. ACUITLAPILCO, TRAMO: DE AV. DEL PEÑÓN A C. CAMELIAS.	SAN MIGUEL ACUITLAPILCO Y ACUITLAPILCO SEGUNDA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUITLAPILCO Y ACUITLAPILCO SEGUNDA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$9,455.00			\$9,455.00	\$9,455.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: ACUITLAPILCO PRIMERA Y SECCIÓN, EN LA AV. ACUITLAPILCO, TRAMO: DE AV. DEL PEÑÓN A C. REFORMA.	ACUITLAPILCO PRIMERA Y SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUITLAPILCO PRIMERA Y SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$34,290.60			\$34,290.60	\$34,290.60	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. AMPL. XOCHIACA P.A., EN LA AV. JARDINES (LA PISTA), TRAMO: DE C. JARDINES A AV. PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ.	COL. AMPL. XOCHIACA P.A.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE COL. AMPL. XOCHIACA P.A.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$14,264.44		-\$0.01	\$14,264.43	\$14,264.43	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN LORENZO CHIMALCO, EN LA AV. BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE AV. CENTRAL A AV. DE LAS TORRES.	VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$19,740.76	\$0.01		\$19,740.77	\$19,740.77	\$0.00

**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ILAIXCO, EN LA AV. LA PISTA (JARDINES), TRAMO: DE AV. PIRULES A AV. JARDINES (LA PISTA) (LADO IZQUIERDO).	ILAIXOC	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ILAIXOC	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$8,149.49			\$8,149.49	\$8,149.49	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. ILAIXCO, EN LA AV. LA PISTA (JARDINES), TRAMO: DE AV. PIRULES A AV. JARDINES (LA PISTA) (LADO DERECHO).	ILAIXCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ILAIXCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$9,090.47	\$0.01		\$9,090.48	\$9,090.48	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. XOCHIACA P.A., EN LA AV. JARDINES (LA PISTA), TRAMO: DE AV. LA PISTA A C. JARDINES.	XOCHIACA PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHIACA PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$5,058.11			\$5,058.11	\$5,058.11	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACCIONAMIENTO FRACC. SAN LORENZO, EN LA AV. BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE AV. DE LAS TORRES A C. DOS.	FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$23,157.10			\$23,157.10	\$23,157.10	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TLATEL XOCHITENCO, EN LA AV. CIRUELO, TRAMO: DE AV. XOCHITENCO A AV. AMEYALCO (LADO IZQUIERDO).	TLATEL XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLATEL XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$12,633.98		-\$0.01	\$12,633.97	\$12,633.97	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TLATEL XOCHITENCO, EN LA AV. CIRUELO Y AV. XOCHITENCO, TRAMOS: DE AV. XOCHITENCO A AV. AMEYALCO (LADO DERECHO) Y DE C. ABEDUL A AV. CIRUELO.	TLATEL XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLATEL XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$71,152.64			\$71,152.64	\$71,152.64	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. XOCHIACA SEGUNDA SECCIÓN, EN LA AV. CENTRAL, TRAMO: DE AV. FRANCISCO I. MADERO A AV. CANTEROS.	XOCHIACA SEGUNDA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHIACA SEGUNDA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$37,243.52			\$37,243.52	\$37,243.52	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA Y TERCERA SECCIÓN, EN LA AV. BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE AV. CANTEROS A C. NUEVO MÉXICO.	VILLA XOCHITENCO PRIMERA Y TERCERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO PRIMERA Y TERCERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$29,752.42	\$0.02		\$29,752.44	\$29,752.44	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN LORENZO CHIMALCO, EN LA AV. CENTRAL, TRAMO: DE AV. FRANCISCO I. MADERO A AV. DEL PUERTO.	VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$10,200.99			\$10,200.99	\$10,200.99	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. XOCHIACA PRIMERA SECCIÓN, EN LA AV. MIGUEL HIDALGO, TRAMO: DE AV. DEL PUERTO A C. DE LOS PATOS.	XOCHIACA PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHIACA PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$11,201.31			\$11,201.31	\$11,201.31	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. XOCHIACA PRIMERA SECCIÓN, EN LA AV. MIGUEL HIDALGO, TRAMO: DE C. LAS PERAS A C. JACARANDAS.	XOCHIACA PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHIACA PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$16,409.19			\$16,409.19	\$16,409.19	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA. XOCHITENCO TERCERA SECCIÓN, EN LA AV. BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE C. JACARANDAS A C. ASTURIAS.	VILLA. XOCHITENCO TERCERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA. XOCHITENCO TERCERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$26,748.65			\$26,748.65	\$26,748.65	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO, EN LA AV. BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE AV. MÉXICO A C. INSURGENTES.	VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$15,434.30			\$15,434.30	\$15,434.30	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN, EN LA AV. BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE AV. MÉXICO A C. SAN LUIS POTOSÍ.	FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$22,244.38			\$22,244.38	\$22,244.38	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN, EN LA AV. BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE C. INSURGENTES A C. AMAPOLA.	FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$9,983.41			\$9,983.41	\$9,983.41	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN, EN LA AV. BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE C. SAN LUIS POTOSÍ A C. TIJUANA.	RACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE RACC. JARDINES DE SAN AGUSTÍN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$26,158.06	\$0.01		\$26,158.07	\$26,158.07	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COLS.: AMPLIACIÓN SAN AGUSTÍN Y CERRO DE LAS PALOMAS, EN LA AV. BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE C. TIJUANA A C. JILGUEROS.	AMPLIACIÓN SAN AGUSTÍN Y CERRO DE LAS PALOMAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE AMPLIACIÓN SAN AGUSTÍN Y CERRO DE LAS PALOMAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$30,040.66		-\$0.01	\$30,040.65	\$30,040.65	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, FRACC. LOS OLIVOS, EN LA AV. BAJA CALIFORNIA, TRAMO: DE C. AHUEHUETE A C. NARANJOS.	FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$2,947.27		-\$0.01	\$2,947.26	\$2,947.26	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN LORENZO CHIMALCO, EN LA AV. CENTRAL, TRAMO: DE C. NARANJO A AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$25,123.84		-\$0.01	\$25,123.83	\$25,123.83	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CERRO DE LAS PALOMAS, EN LA AV. CENTRAL, TRAMO: DE C. JILGUEROS A C. JUAN ESCUTIA.	CERRO DE LAS PALOMAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CERRO DE LAS PALOMAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$21,094.30			\$21,094.30	\$21,094.30	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN LORENZO CHIMALCO, EN LA AV. CENTRAL, TRAMO: DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. FRANCISCO I. MADERO.	VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$10,110.57			\$10,110.57	\$10,110.57	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA SAN LORENZO CHIMALCO, EN LA AV. CENTRAL, TRAMO: DE C. JUAN ESCUTIA A C. VICENTE GUERRERO.	VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA SAN LORENZO CHIMALCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$4,238.64			\$4,238.64	\$4,238.64	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. CERRO DE LAS PALOMAS, EN LA AV. CENTRAL, TRAMO: DE C. JILGUEROS A AV. AGUSTÍN MELGAR.	CERRO DE LAS PALOMAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CERRO DE LAS PALOMAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$5,456.55		-\$0.01	\$5,456.54	\$5,456.54	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, VILLA XOCHITENCO PRIMERA SECCIÓN Y BO. SAN PABLO, EN LA AV. BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE AV. NUEVO MÉXICO A C. LAS CRUCES.	VILLA XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VILLA XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$27,618.97			\$27,618.97	\$27,618.97	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS. SAN JUAN XOCHITENCO Y SAN PABLO P.A., EN LA AV. JOSÉ MA. MORELOS Y AV. BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE AV. COZAMALOC A C. CINCO DE MAYO.	SAN JUAN XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$28,387.59			\$28,387.59	\$28,387.59	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS. SAN PABLO P.A. Y SAN PEDRO P.A., EN LA AV. JOSÉ MA. MORELOS, TRAMO: DE C. CINCO DE MAYO A AV. LOS PATOS.	SAN PABLO Y SAN PEDRO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO Y SAN PEDRO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$10,257.51			\$10,257.51	\$10,257.51	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PEDRO Y FRACC. RANCHO EL MOLINO, EN LA AV. JOSÉ MA. MORELOS, TRAMO: DE AV. DEL REFUGIO A AV. VICENTE GUERRERO.	SAN PEDRO Y FRACCIONAMIENTO RANCHO EL MOLINO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO Y FRACCIONAMIENTO RANCHO EL MOLINO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$9,720.61			\$9,720.61	\$9,720.61	\$0.00





Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BOS. SAN PABLO, SAN PEDRO Y CABECERA MUNICIPAL, EN LA C. INSURGENTES, AV. JOSÉ MA. MORELOS Y C. AMARGURA, TRAMO: DE AV. LOS PATOS A CERRADA Y DE C. LAS CRUCES A AV. NEZAHUALCÓYOTL.	SAN PEDRO, SAN PABLO Y CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO, SAN PABLO Y CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$55,127.75			\$55,127.76	\$55,127.76	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL, EN LA C. AMARGURA Y AV. NEZAHUALCÓYOTL, TRAMO: DE C. VICENTE GUERRERO A C. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$31,298.12			\$31,298.12	\$31,298.12	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL Y BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA AV. NEZAHUALCÓYOTL, TRAMO: DE C. DIECISEIS DE SEPTIEMBRE A C. CINCO DE MAYO.	CABECERA MUNICIPAL Y SANTA MARÍA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL Y SANTA MARÍA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$44,494.42			\$44,494.42	\$44,494.42	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA AV. NEZAHUALCÓYOTL, TRAMO: DE C. ABASÓLO A C. SAUCE.	SANTA MARÍA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA NATIVITAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$17,200.40			\$17,200.40	\$17,200.40	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS Y COL. GUADALUPE.	SANTA MARÍA NATIVITAS Y COLONIA GUADALUPE	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA NATIVITAS Y COLONIA GUADALUPE	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$232,777.63	\$0.01		\$232,777.64	\$232,777.64	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA, EN LA TERCERA CDA. DEL POZO.	SAN JUAN ZAPOTLA.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA.	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$97,718.40			\$97,718.40	\$97,718.40	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN JUAN ZAPOTLA, EN LA CDA. MARTÍNEZ.	SAN JUAN ZAPOTLA.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA.	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$106,645.76			\$106,645.76	\$106,645.76	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA SEGUNDA CDA. LAS FLORES.	SANTA MARÍA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA NATIVITAS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$164,432.32			\$164,432.32	\$164,432.32	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, EN LA CDA. NEZAHUALCÓYOTL.	SANTA MARÍA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA NATIVITAS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$578,931.83			\$578,931.83	\$578,931.83	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA, EN LA CDA. GALICIA.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$386,278.81			\$386,278.81	\$386,278.81	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL, EN LA CDA. SALINAS.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$412,108.91		-\$25,830.10	\$386,278.81	\$386,278.81	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL, EN SEGUNDA CDA. DE ABASOLO.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$326,231.32			\$326,231.32	\$326,231.32	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUTILAPILCO, EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA.	SAN MIGUEL ACUTILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUTILAPILCO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$299,858.83			\$299,858.83	\$299,858.83	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. SAN MIGUEL ACUTILAPILCO, EN PRIMERA, SEGUNDA CDA. DE ATDAMA Y CDA. OYAMEL.	SAN MIGUEL ACUTILAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ACUTILAPILCO	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$751,117.78			\$751,117.78	\$751,117.78	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. JARDÍN DE NIÑOS TLACAELEL EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, COL. LA LADERA, SEGUNDA CDA. DE PINO S/N.	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$369,870.40		-\$16,878.99	\$352,991.41	\$352,991.41	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN PABLO P.A., EN CALLE OLIVOS, TRAMO: DE CCIÓN. CRUSIFICCIÓN A CADENAMIENTO.	SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$18,756.10		-\$186.91	\$18,569.19	\$18,569.19	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SAN ANDRÉS, C. SEIS DE JUNIO.	SAN ANDRES	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$749,046.13		-\$233,856.78	\$515,189.35	\$515,189.35	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN EN EL DEPORTIVO LA LAGUNILLA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. SANTA MARÍA NATIVITAS, AV. NEZAHUALCÓYOIL.	SANTA MARIA NATIVITAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA NATIVITAS	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$498,313.88		-\$3,136.88	\$495,177.00	\$495,177.00	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(1)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	250101	MANTENIMIENTO EN EL ÁREA RECREATIVA TRANSPORTISTAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN; BO. TRANSPORTISTAS, C. BUGAMBILIAS S/N.	TRANSPORTISTAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TRANSPORTISTAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$35,209.74		-\$7,099.61	\$28,110.13	\$28,110.13	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN EN LA PLAZA CÍVICA SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. HOJALATEROS, C. OTATLI S/N.	HOJALATEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE HOJALATEROS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$356,568.97		-\$15,899.91	\$340,669.06	\$340,669.06	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN EN EL FRONTÓN EL COLORADO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CABECERA MUNICIPAL, C. IGNACIO ZARAGOZA S/N.	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$437,697.21		-\$16,856.95	\$420,840.26	\$420,840.26	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	REHABILITACIÓN DEL CORREDOR TURISTICO GUERRERO CHIMALLI EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, BO. TLATELCO, AV. BORDO DE XOCHIACA.	TLATELCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLATELCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$71,129.97		-\$31.84	\$71,098.13	\$71,098.13	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN ISIDRO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN PRIMERA CDA. DE BUGAMBILIAS, TRAMO: DE C. BUGAMBILIAS A CADENAMIENTO.	CORTE SAN ISIDRO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN ISIDRO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$36,963.55	\$333.03		\$39,296.58	\$39,296.58	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE SAN ISIDRO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN SEGUNDA CDA. DE BUGAMBILIAS, TRAMO: DE C. BUGAMBILIAS A CADENAMIENTO.	CORTE SAN ISIDRO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN ISIDRO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$46,944.04		-\$1,024.65	\$45,919.39	\$45,919.39	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE EL POCITO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN CALLE SAN JUDASTAEDO, TRAMO: DE C. SAN ISIDRO A CADENAMIENTO.	CORTE EL POCITO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE EL POCITO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$132,704.23		-\$10,227.69	\$122,476.54	\$122,476.54	\$0.00
01	05	02	03	01	04	250101	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, CORTE EL POCITO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN EN CALLE SAN MIGUEL, TRAMO: DE C. SAN ISIDRO A C. SAN MARTÍN CABALLERO.	CORTE EL POCITO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE EL POCITO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$121,645.55	\$5,004.29		\$126,649.84	\$126,649.84	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS, BALASTROS, FOTOCELSDAS, CABLE DEL NO. 6 Y 12, CARCAZAS Y ALAMBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COLONIA TEPENEPANTLA.	TEPENEPANTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TEPENEPANTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$467,990.60		-\$0.01	\$467,990.59	\$467,990.59	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
02	02	01	01	02	0	260101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS, BALASTROS, FOTOCELIDAS, CABLE DEL NO. 6 Y 12, ABRAZADERAS Y ALAMBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS COLONIAS: LA LADERA Y COPALERA.	LA LADERA Y COPALERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA Y COPALERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$406,089.47			\$406,089.47	\$406,089.47	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS IED, BALASTROS, FOTOCELIDAS, CABLE DEL NO. 6 Y 12, ABRAZADERAS 4 Y 6, POSTE CÓNICO Y ALAMBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL BARRIO JUGUETEROS Y COLONIA ISRAEL.	JUGUETEROS E ISRAEL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE JUGUETEROS E ISRAEL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$467,057.18		-\$0.01	\$467,057.17	\$467,057.17	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS, BALASTROS, FOTOCELIDAS, CABLE DEL NO. 6 Y 12, CARCAZAS, POSTE CÓNICO, ABRAZADERA DEL 6, BRAZO Y ALAMBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LOS BARRIOS VIDRIEROS Y EBANISTAS.	VIDRIEROS Y EBANISTAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE VIDRIEROS Y EBANISTAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$528,723.75			\$528,723.75	\$528,723.75	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS, BALASTROS, FOTOCELIDAS, CABLE DEL NO. 6 Y 12, CARCAZAS, POSTE CÓNICO, ABRAZADERA DE 4 Y 6, BRAZO Y ALAMBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COLONIA: LOMAS DE TOTOLCO Y CORTE PORTEZUELOS, EJIDO DE STA. MARÍA	LOMAS DE TOTOLCO Y CORTE PORTEZUELOS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE TOTOLCO Y CORTE PORTEZUELOS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$464,375.79	\$0.31		\$464,376.10	\$464,376.10	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN LA COMANDANCIA MUNICIPAL, AV. EJIDO COLECTIVO S/N, BO. TLATEL XOCHITENCO.	TLATEL XOCHITENCO.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLATEL XOCHITENCO.	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$2,334,236.79		-\$256,442.49	\$2,077,794.30	\$2,077,794.30	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	REMEDIACIÓN DE CENTRAL DE BOMBEROS, C. MALINALLI S/N, BO. ALFAREROS.	ALFAREROS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ALFAREROS.	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$1,200,000.00		-\$752.70	\$1,199,247.30	\$1,199,247.30	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN LA CENTRAL DE BOMBEROS DE LA SUB COMANDANCIA, AV. PIRULES ESQ. C. TLÁLOC, CORTE LA PALMA 1A. SECC. EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA 1A. SECC. EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA 1A. SECC. EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$3,561,804.96		-\$1,427.43	\$3,560,377.53	\$3,560,377.53	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA PLAZA DE LA IDENTIDAD, AV. VICENTE GUERRERO S/N, CABECERA MUNICIPAL.	CABECERA MUNICIPAL.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL.	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$893,105.01			\$893,105.01	\$893,105.01	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. PRÓL. ARENAL, TRAMO: DE AV. ARCA DE NOÉ A CADENAMIENTO (CAD. 0+647.00), COL. ARBOLEDAS.	ARBOLEDAS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ARBOLEDAS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$4,067,554.57			\$4,067,554.57	\$4,067,554.57	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
02	02	01	01	02	0	260101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. LA PALMA (C. GUADALUPE), TRAMO: DE C. CORINKA A CADENAMIENTO (CAD. 0+142.00), COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$765,401.65			\$765,401.65	\$765,401.65	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. CAMINO VIEJO A TOTOLCO, TRAMO: DE C. LA PALMA (C. GUADALUPE) A CADENAMIENTO (CAD. 0+249.90), COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$2,608,230.82			\$2,608,230.82	\$2,608,230.82	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRÓL. TOLUCA, TRAMO: DE CADENAMIENTO 0+900 A CADENAMIENTO (CAD. 0+198.85), COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$2,039,329.14			\$2,039,329.14	\$2,039,329.14	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA C. HUMBERTO GUTIÉRREZ, TRAMO: DE C. LA BARRANCA A CADENAMIENTO (CAD. 0+130.00), COL. TLAIACO.	TLAIACO.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLAIACO.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$519,483.82			\$519,483.82	\$519,483.82	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS, BALASTROS, FOTOCELIDAS, CABLE DEL NO. 6 Y 12, CARCAZAS, POSTE CÓNICO, ABRAZADERA DE 4 Y 6, BRAZO Y ALAMBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS.	FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$539,059.02	\$0.01		\$539,059.03	\$539,059.03	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS LED, BALASTROS, FOTOCELIDAS, CABLE DEL NO. 6 Y 12, ABRAZADERAS 4 Y 6, POSTE CÓNICO Y ALAMBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COLONIA: 4 DE FEBRERO.	4 DE FEBRERO.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE 4 DE FEBRERO.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$684,094.05		-\$0.01	\$684,094.04	-\$684,094.04	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS, BALASTROS, FOTOCELIDAS, CABLE DEL NO. 6 Y 12, CARCAZAS, POSTE CÓNICO, ABRAZADERA DE 6", BRAZO Y ALAMBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL BARRIO CARPINTEROS.	CARPINTEROS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CARPINTEROS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$625,110.42		-\$0.02	\$625,110.40	\$625,110.40	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS, BALASTROS, FOTOCELIDAS, CABLE DEL NO. 6 Y 12, CARCAZAS, POSTE CÓNICO, ABRAZADERA DE 6", BRAZO Y ALAMBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL BARRIO CESTEROS.	CESTEROS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CESTEROS.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$508,748.37			\$508,748.37	\$508,748.37	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS, BALASTROS, FOTOCELIDAS, CABLE DEL NO. 6 Y 12, CARCAZAS, POSTE CÓNICO, ABRAZADERA DE 6", BRAZO Y ALAMBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COLONIA TEPALCATE.	TEPALCATE.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TEPALCATE.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$598,291.90			\$598,291.90	\$598,291.90	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



CHIMALHUACÁN

Entidad Municipal: 065 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
02	02	01	01	02	0	260101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS, BALASTROS, FOTOCELIDAS, CABLE DEL NO. 6 Y 12, CARCAZAS Y ALAMBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA COLONIA: GUADALUPE.	GUADALUPE.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE.	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$530,337.47	\$0.01		\$530,337.48	\$530,337.48	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE CHIMALHUACÁN, CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE S/N. BO. TLATEL XOCHITENCO.	TLATEL XOCHITENCO.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLATEL XOCHITENCO.	CONTRATO	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$9,793,639.13		-\$9,058.97	\$9,784,580.16	\$9,784,580.16	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN LA DELEGACIÓN SANTA ELENA, AV. ORG. POPULAR S/N. BO. HOJALATEROS.	HOJALATEROS.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE HOJALATEROS.	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$5,592,695.55		-\$195.55	\$5,592,500.00	\$5,592,500.00	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ALTA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO "18 DE AGOSTO", AV. LA PAZ ESQ. C. LAS FLORES, BO. SAN ANDRÉS.	SAN ANDRÉS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS	CONTRATO	LICITACION PUBLICA NACIONAL	\$6,045,329.39		-\$9,390.78	\$6,035,938.61	\$6,035,938.61	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	CONSTRUCCIÓN DE AVIARIO MUNICIPAL, C. BARRANCA S/N. BO. XOCHIACA P.A.	XOCHIACA P.A.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHIACA P.A..	CONTRATO	INVITACION RESTRINGIDA	\$2,068,017.47		-\$1,017.48	\$2,066,999.99	\$2,066,999.99	\$0.00
02	02	01	01	02	0	260101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS LED, BALASTROS, FOTOCELIDAS, CABLE DEL NO. 6 Y 12, ABRAZADERAS 4 Y 6, POSTE CÓNICO Y ALAMBRE PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN EL FRACCIONAMIENTO TIERRA SANTA, SANCHO GANADERO Y VILLA SAN AGUSTÍN	FRACCIONAMIENTO TIERRA SANTA, SANCHO GANADERO Y VILLA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO.	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE FRACCIONAMIENTO TIERRA SANTA, SANCHO GANADERO Y	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$309,343.24			\$309,343.31	\$309,343.31	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. SAN JUAN, TRAMO: DE AV. EMILIANO ZAPATA A CADENAMIENTO, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$100,670.89			\$100,670.89	\$100,670.89	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2DA. CDA. EL POCITO, TRAMO: DE C. SAN MARTÍN CABALLERO A C. EL POCITO, CORTE EL POCITO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE EL POCITO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE EL POCITO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$69,179.73			\$69,179.73	\$69,179.73	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. SAN MARTÍN CABALLERO, TRAMO: DE C. BOULEVARD SAN ISIDRO A C. CONSTITUCIÓN, CORTE EL POCITO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE EL POCITO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE EL POCITO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$66,190.70			\$66,190.70	\$66,190.70	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

CHIMALHUACÁN

Entidad Municipal: 065 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de dic

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. FLAMINGO, TRAMO: DE C. EL POCITO A CADENAMIENTO, CORTE EL POCITO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE EL POCITO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE EL POCITO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$46,413.28			\$46,413.28	\$46,413.28	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 13VA. CDA. EL POCITO, TRAMO: DE C. EL POCITO A CADENAMIENTO, CORTE EL POCITO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE EL POCITO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE EL POCITO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$60,812.19			\$60,812.19	\$60,812.19	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. CRISANTEMO, TRAMO: DE AV. CAMINO A LA MINA A AV. ASFALTADORA, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$137,387.50			\$137,387.50	\$137,387.50	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA. ROSALES, TRAMO: DE C. HIDALGO A CADENAMIENTO, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$75,659.03			\$75,659.03	\$75,659.03	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. CIRASOL, TRAMO: DE AV. JARDINES A CADENAMIENTO, CORTE LA PALMA 2DA. SECCIÓN, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$56,752.59			\$56,752.59	\$56,752.59	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CONSTITUCIÓN, TRAMO: DE AV. VICENTE GUERRERO A PIRULES, CORTE SAN ISIDRO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN ISIDRO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN ISIDRO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$451,501.23			\$451,501.23	\$225,750.61	\$225,750.62
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. JARDÍN, TRAMO: DE AV. SAN ISIDRO (AV. ARBOLEDAS) A AV. TLÁLOC, CORTE LA PALMA 2DA. SECCIÓN, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$138,612.34			\$138,612.34	\$138,612.34	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CDA. JADE, TRAMO: DE C. JADE A CADENAMIENTO, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$39,532.80			\$39,532.80	\$39,532.80	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. SANTA ROSA, TRAMO: DE C. CEDRO A C. SAN RAFAEL, CORTE XOLHUANGO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE XOLHUANGO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE XOLHUANGO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$116,355.02			\$116,355.02	\$116,355.02	\$0.00

**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
(Cifras en Pesos)



GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIMALHUACÁN

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. JADE, TRAMO: DE AV. EMILIANO ZAPATA A CDA. JADE, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$102,902.61			\$102,902.61	\$102,902.61	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. LOMA BONITA, TRAMO: DE C. GIRASOL A AV. EMILIANO ZAPATA, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$181,233.59			\$181,233.59	\$181,233.59	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. FRANCISCO I. MADERO, TRAMO: DE C. VENUSTIANO CARRANZA A AV. EMILIANO ZAPATA, CORTE XOLHUANGO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE XOLHUANGO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE XOLHUANGO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$107,393.44			\$107,393.44	\$107,393.44	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. SAN JUAN, TRAMO: DE C. SAN RAFAEL A C. CEDRO, CORTE XOLHUANGO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE XOLHUANGO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE XOLHUANGO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$138,929.89			\$138,929.89	\$138,929.89	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. MARGARITAS, TRAMO: DE AV. CAMINO A LA MINA A CADENAMIENTO, CORTE XOLHUANGO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE XOLHUANGO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE XOLHUANGO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$129,144.02			\$129,144.02	\$129,144.02	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. PARAÍSO, TRAMO: DE AV. CAMINO A LA MINA A C. SAN JUAN, CORTE XOLHUANGO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE XOLHUANGO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE XOLHUANGO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$140,335.93			\$140,335.93	\$140,335.93	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 2DA. CDA. DE CEDROS, TRAMO: DE C. CEDRO A AV. TLÁLOC, CORTE LA PALMA 1ª SECC., EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$58,476.18			\$58,476.18	\$58,476.18	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. CONTINUACIÓN TLÁLOC, TRAMO: DE C. QUEBRADA A AV. TLÁLOC, CORTE LA PALMA 1ª SECC., EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$71,230.26			\$71,230.26	\$71,230.26	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 1RA. CDA. DEL POZO, TRAMO: DE AV. DEL POZO A CADENAMIENTO, CORTE HUATONGO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE HUATONGO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE HUATONGO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$79,369.46			\$79,369.46	\$79,369.46	\$0.00



Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 6-C CDA. DEL POZO. TRAMO: DE AV. DEL POZO A CADENAMIENTO, CORTE HUATONGO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE HUATONGO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE HUATONGO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$68,068.57			\$68,068.57	\$68,068.57	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. 20 DE NOVIEMBRE. TRAMO: DE AV. AHUEHUETE A CADENAMIENTO, CORTE HUATONGO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE HUATONGO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE HUATONGO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$153,593.45			\$153,593.45	\$153,593.45	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 1RA. CDA. BOULEVARD CHIMALHUACÁN, TRAMO: DE AV. BOULEVARD CHIMALHUACÁN A CADENAMIENTO, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$61,533.59			\$61,533.59	\$61,533.59	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. AHUEHUETE, TRAMO: DE C. CEDROS A CADENAMIENTO, CORTE LA PALMA TRA., SECC. EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$52,046.88			\$52,046.88	\$52,046.88	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. CIRUELOS, TRAMO: DE C. CEDROS A CADENAMIENTO, CORTE LA PALMA TRA. SECC. EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA PRIMERA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$66,998.00			\$66,998.00	\$66,998.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 4TA. CDA. BOULEVARD CHIMALHUACÁN, TRAMO: DE AV. BOULEVARD CHIMALHUACÁN A CADENAMIENTO, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$53,849.46			\$53,849.46	\$53,849.46	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. TONATIUH, TRAMO: DE AV. TLÁLOC A CADENAMIENTO, CORTE PALMA 2DA. SECC. EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$69,637.87			\$69,637.87	\$69,637.87	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA 3RA. CDA. CEDROS, TRAMO: DE AV. CEDROS A CADENAMIENTO, CORTE LA PALMA 2DA. SECC., EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$59,546.74			\$59,546.74	\$59,546.74	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. SAN IGNACIO DE LOYOLA, TRAMO: DE CADENAMIENTO A C. SAN FRANCISCO DE ASÍS, CORTE EL POCITO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE EL POCITO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE EL POCITO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$126,390.47			\$126,390.47	\$126,390.47	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. GUADALUPE, TRAMO: DE C. PASEO DE SAN SIDRO A CADENAMIENTO, CORTE EL POCITO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE EL POCITO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE EL POCITO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$62,644.76			\$62,644.76	\$62,644.76	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. VIOLETA, TRAMO: DE AV. MIGUEL HIDALGO A C. HACIENDA, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$98,843.02			\$98,843.02	\$98,843.02	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. AGUA SALADA, TRAMO: DE C. EMILIANO ZAPATA A CADENAMIENTO, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$43,006.71			\$43,006.71	\$43,006.71	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. MIGUEL HIDALGO, TRAMO: DE C. CLAVEL A C. VIOLETA, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$70,663.14			\$70,663.14	\$70,663.14	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. FRENO, TRAMO: DE AV. TLÁLOC A CADENAMIENTO, CORTE LA PALMA 2DA. SECC., EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$114,127.99			\$114,127.99	\$114,127.99	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. PALMA, TRAMO: DE AV. TLÁLOC A CADENAMIENTO, CORTE LA PALMA 2DA. SECC., EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$116,922.14			\$116,922.14	\$116,922.14	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. NOGAL, TRAMO: DE C. GIRASOL A AV. TLÁLOC, CORTE LA PALMA 2DA. SECC., EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$343,727.02			\$343,727.02	\$343,727.02	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. MARGARITAS, TRAMO: DE C. JACARANDAS A AV. DE LAS TORRES, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$68,068.57			\$68,068.57	\$68,068.57	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. ALCATRAZ, TRAMO: DE AV. ROSAL A CADENAMIENTO, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$59,546.74			\$59,546.74	\$59,546.74	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. DALIA, TRAMO: DE C. JACARANDAS A AV. DE LAS TORRES, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$32,268.97			\$32,268.97	\$32,268.97	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. MIRADOR, TRAMO: DE C. JACARANDAS A AV. DE LAS TORRES, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$48,898.87			\$48,898.87	\$48,898.87	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. 11 DE NOVIEMBRE, TRAMO: DE C. HIDALGO A CADENAMIENTO, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$99,192.18			\$99,192.18	\$99,192.18	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. FLOR DE AZALEA, TRAMO: DE AV. DE LAS TORRES A C. JACARANDAS, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$45,188.44			\$45,188.44	\$45,188.44	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. CONGRESO DE LA UNIÓN, TRAMO: DE AV. CONSTITUCIÓN A CADENAMIENTO, CORTE LA PALMA 2DA. SECC., EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA PALMA SEGUNDA SECCIÓN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$60,004.89			\$60,004.89	\$60,004.89	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PLAN DE AYALA, TRAMO: DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A BARRANCA, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$61,683.17			\$61,683.17	\$61,683.17	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. SAN MIGUEL, TRAMO: DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A CADENAMIENTO, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$186,608.62			\$186,608.62	\$186,608.62	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. TRATADO DE CORDOVA, TRAMO: DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A C. KIWI, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$93,588.57			\$93,588.57	\$93,588.57	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. BENITO JUÁREZ, TRAMO: DE AV. VENUSTIANO CARRANZA A C. EMILIANO ZAPATA, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$107,792.59			\$107,792.59	\$107,792.59	\$0.00

## Informe de Obras Programadas y Ejecutadas

(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
			(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. ORO, TRAMO: DE AV. EMILIANO ZAPATA A BARRANCA, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$123,886.49			\$123,886.49	\$123,886.49	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. PIRULES, TRAMO: DE AV. TOLUCA A C. TALABARTEOS, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$132,192.03			\$132,192.03	\$132,192.03	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. BUGAMBILIAS, TRAMO: DE AV. 17 DE MARZO A AV. ESCALERILLAS, CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE ESCALERILLAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE ESCALERILLAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$169,247.60			\$169,247.60	\$169,247.60	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. GIRASOL, TRAMO: DE AV. 17 DE MARZO A AV. ESCALERILLAS, CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE ESCALERILLAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE ESCALERILLAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$176,972.33			\$176,972.33	\$176,972.33	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. BOSQUES DE NARANJO, TRAMO: DE AV. BOSQUES DE LA CRUZ A C. ALAMOS, CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE ESCALERILLAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE ESCALERILLAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$51,343.86			\$51,343.86	\$51,343.86	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, TRAMO: DE AV. PIRULES A C. GIRASOLES, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$69,334.01			\$69,334.01	\$69,334.01	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. PINO, TRAMO: DE C. OCCOTE A C. TOLUCA, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$131,783.89			\$131,783.89	\$131,783.89	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. FRATERNIDAD, TRAMO: DE C. TOLUCA A C. 15 DE SEPTIEMBRE, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$58,739.44			\$58,739.44	\$58,739.44	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. CENIELLA, TRAMO: DE C. CORREGIDORA A CADENAMIENTO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$32,194.18			\$32,194.18	\$32,194.18	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. LOMA BONITA, TRAMO: DE C. CIPRES A C. CORREGIDORA, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$13,218.14			\$13,218.14	\$13,218.14	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. AYLE, TRAMO: DE C. CORREGIDORA A C. CIPRES, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$81,356.31			\$81,356.31	\$81,356.31	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. AGUA SANTA, TRAMO: DE AV. EMILIANO ZAPATA A CADENAMIENTO, CORTE EL POCITO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE EL POCITO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE EL POCITO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$110,323.48			\$110,323.48	\$110,323.48	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. AGUA AZUL, TRAMO: DE CIRCUNVALACIÓN A C. OCOTE, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$63,102.90			\$63,102.90	\$63,102.90	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. AGUA LIMÓN, TRAMO: DE C. CAMINO VIEJO A CADENAMIENTO, CORTE EL POCITO, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	CORTE EL POCITO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE EL POCITO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$81,814.45			\$81,814.45	\$81,814.45	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA C. LAURELES, TRAMO: DE CIRCUNVALACIÓN A C. CIPRES, EJIDO DE STA. MARÍA CHIMALHUACÁN.	EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$55,223.89			\$55,223.89	\$55,223.89	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO DE SANTA MARIA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,008,151.27			\$1,008,151.27	\$1,008,151.27	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONFORMACIÓN DE CALLES EN EL EJIDO DE SANTA MARIA, CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,007,642.42			\$1,007,642.42	\$1,007,642.42	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	BALIZAMIENTO DE GUARNICIONES EN CALLES Y AVENIDAS EN TODO EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$998,760.00			\$998,760.00	\$998,760.00	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	260102	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO EN TODO EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,128,048.53			\$1,128,048.53	\$1,128,048.53	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO EN TODO EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,128,048.53			\$1,128,048.53	\$1,128,048.53	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO EN TODO EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,128,048.53			\$1,128,048.53	\$1,128,048.53	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	REHABILITACIÓN DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO EN TODO EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,128,048.53			\$1,128,048.53	\$1,128,048.53	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,087,832.15			\$1,087,832.15	\$1,087,832.15	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	APOYO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE PIE DE CASA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$477,184.90			\$477,184.90	\$477,184.90	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	APOYO A LA VIVIENDA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,126,060.58			\$1,126,060.58	\$1,126,060.58	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	APOYO A LA VIVIENDA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,483,312.13			\$1,483,312.13	\$1,483,312.13	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL PANTEON CIVIL SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$389,962.81	\$381,620.34		\$771,583.15	\$771,583.15	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS EN EL PANTEON CIVIL DEL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,236,377.26	\$1,005,774.94		\$2,242,152.20	\$2,242,152.20	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,157,800.02			\$1,157,800.02	\$1,157,800.02	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN ESTADO DE MÉXICO	TODO EL MUNICIPIO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TODO EL MUNICIPIO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$1,004,158.24			\$1,004,158.24	\$1,004,158.24	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. 15 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: DE C. FRATERNIDAD A C. 26 DE OCTUBRE EN CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$60,812.19			\$60,812.19	\$60,812.19	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. 1 DE MAYO, TRAMO: DE C. IGNACIO ALLENDE A C. ESCUADRON 201, CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE ESCALERILLAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE ESCALERILLAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$56,752.59			\$56,752.59	\$56,752.59	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, TRAMO: DE C. IGNACIO ALLENDE A C. AMO: DE C. IGNACIO ALLENDE A C. ESCUADRON 201, CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE ESCALERILLAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE ESCALERILLAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$69,179.73			\$69,179.73	\$69,179.73	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. CORDOBA, TRAMO: DE C. CORDOBA A CADENAMIENTO, CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE ESCALERILLAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE ESCALERILLAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$60,463.03			\$60,463.03	\$60,463.03	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CDA. BORREGOS, TRAMO: DE C. PROL UNION A CAMINO REAL, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$66,190.70			\$66,190.70	\$66,190.70	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: DE C. IGNACIO ALLENDE A C. ESCUADRON 201 CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE ESCALERILLAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE ESCALERILLAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$75,659.03			\$75,659.03	\$75,659.03	\$0.00

Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
		(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. 12 DE DICIEMBRE, TRAMO DE AV. CONSTRUCCIÓN A AV. BOULEVARD CHIMALHUACÁN, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$138,612.34			\$138,612.34	\$138,612.34	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. GARDENIA, TRAMO: DE AV. UNION A CADENAMIENTO, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$46,413.28			\$46,413.28	\$46,413.28	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. CENTENARIO, TRAMO: DE AV. LA JOYA A C. ZAFIRO, CORTE LA JOYA, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE LA JOYA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA JOYA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$137,387.50			\$137,387.50	\$137,387.50	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. 22 DE AGOSTO, TRAMO: DE AV. ESCALERILLAS A C. 24 DE DICIEMBRE, CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE ESCALERILLAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE ESCALERILLAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$34,080.00	\$5,452.80		\$39,532.80	\$39,532.80	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. UNION, TRAMO: DE C. 15 DE SEPTIEMBRE A BARRANCA, CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$102,902.61			\$102,902.61	\$102,902.61	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. 28 DE DICIEMBRE, TRAMO: DE AV. DE LA UNION A C. 15 DE SEPTIEMBRE CORTE SAN PABLO, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE SAN PABLO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE SAN PABLO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$116,355.02			\$116,355.02	\$116,355.02	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. BOSQUES DE LA CRUZ, TRAMO: DE C. BOSQUES DE LIBANO A AV. ESCALERILLAS, CORTE ESCALERILLAS, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE ESCALERILLAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE ESCALERILLAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$107,393.44			\$107,393.44	\$107,393.44	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NOCHE BUENA, TRAMO: DE AV. DURAZNO A C. HIDALGO, CORTE LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$100,670.89			\$100,670.89	\$100,670.89	\$0.00
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BARRANCA DE ORO DE LA CRUZ, TRAMO: DE C. CENTENARIO A C. ACUAMAN, CORTE LA JOYA, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTE LA JOYA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTE LA JOYA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$181,233.59			\$181,233.59	\$181,233.59	\$0.00



Informe de Obras Programadas y Ejecutadas  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 085 CHIMALHUACAN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	260102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. JARDINES DE LA CRUZ, TRAMO: DE AV. DURAZNO A C. HIDALGO, CORTÉ LOMAS DE BUENAVISTA, EJIDO DE SANTA MARIA CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO.	CORTÉ LOMAS DE BUENAVISTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CORTÉ LOMAS DE BUENAVISTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$138,929.89			\$138,929.89	\$138,929.89	\$0.00
01	05	02	03	01	04	110101	CONSTRUCCIÓN DE HELIPUERTO, C. IIZOC S/N, COL. ACUITLAPILCO	ACUITLAPILCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE ACUITLAPILCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$95,926.46			\$95,926.46	\$95,926.46	\$0.00
01	05	02	03	01	04	110101	REHABILITACIÓN DE PISO EN LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL, C. AMAPOLA S/N, Bo. SAN PEDRO PARTE BAJA	SAN PEDRO PARTE BAJA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO PARTE BAJA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$14,177.43			\$14,177.43	\$14,177.43	\$0.00
01	05	02	03	01	04	110101	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN C. ALDAMA, C. ALDAMA S/N, CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE CABECERA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$902,026.02		-\$24,390.70	\$877,635.32	\$877,635.32	\$0.00
01	05	02	03	01	04	110101	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CHIMALHUACÁN, AV. DEL PEÑÓN S/N, ESQ. C. QUETZALLI, Bo. SARAPEROS	SARAPEROS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SARAPEROS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$577,493.79		-\$209,768.73	\$367,725.06	\$367,725.06	\$0.00
01	05	02	03	01	04	110101	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PROVISIONAL, CALLE ALAMO S/N, COL. LA LADERA	LA LADERA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE LA LADERA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$84,124.41		-\$40,231.07	\$43,893.34	\$43,893.34	\$0.00
01	05	02	03	01	04	110101	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA ACCESO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, AV. EMILIANO ZAPATA S/N, BO. TRANSPORTISTAS.	TRANSPORTISTAS	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TRANSPORTISTAS	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$11,725.85		-\$6,308.31	\$5,417.54	\$5,417.54	\$0.00
01	05	02	03	01	04	110101	SUMINISTRO DE PALAPAS PREFABRICADAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL DEL CERAJO, AV. BORDO DE XOCHIACA S/N, DENTRO DEL PREDIO DENOMINADO (EL MOÑO O LOS TLATELES) Bo. TLATEL XOCHITENCO MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO	TLATEL XOCHITENCO	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE TLATEL XOCHITENCO	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$278,400.00			\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
01	05	02	03	01	04	110101	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA EL PARQUE ECOTURISTICO EL CHIMALHUACHE, C. LA BARRANCA, Bo. XOCHIACA P.A.	XOCHIACA PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHIACA PARTE ALTA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$334,267.68		-\$306,631.71	\$27,635.97	\$27,635.97	\$0.00



Cuenta Pública 2021  
**Informe de Obras Programadas y Ejecutadas**  
 (Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: 065 CHIMALHUACÁN

Del 01 de enero al 31 de diciembre

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
01	05	02	03	01	04	110101	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN C. MINA DE TOPACIO, C. MINA DE TOPACIO, COL. SAN JUAN ZAPOTLA	SAN JUAN ZAPOTLA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ZAPOTLA	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACION DIRECTA	\$21,344.34		-\$10,723.70	\$10,620.64	\$10,620.64	\$0.00
01	05	02	03	01	04	110101	TRABAJOS ADICIONALES EN EL AVIARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO CHIMALHUACHE, C. BARRANCA S/N BO. XOCHITENCO P.A.	XOCHITENCO PARTE ALTA	HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DE XOCHITENCO PARTE ALTA	CONTRATO	ADJUDICACION DIRECTA	\$271,896.56			\$271,896.56	\$271,896.56	\$0.00

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

*[Handwritten Signature]*

C. Xóchitl Flores Jiménez



H. AYUNTAMIENTO DE  
**CHIMALHUACÁN**  
 2022-2024

**PRESIDENCIA**

TESORERA MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

Mra. M.P. Jazmín Ignacio Ruiz



H. AYUNTAMIENTO DE  
**CHIMALHUACÁN**  
 2022-2024

**TESORERIA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*[Handwritten Signature]*

Arg. José Miguel Camacho Bautista



H. AYUNTAMIENTO DE  
**CHIMALHUACÁN**  
 2022-2024

**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**